

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	2020	

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROACUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador							
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpdl.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Atanzada					
1 / 2020U271	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE CONDUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	IT	2020	31/12/2020	1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1	
TOTAL									1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Licitado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Contratado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Fisico	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Financiero	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Situación de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador		
INICIO Y TERMINACIÓN	IT	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpdl.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Atanzada
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC												
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC												
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT												

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ARQ. ARMANDO ZAPATA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

HOJA 2 DE 4

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROACUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra/subacción	Clave de INEGI (9) Dígito	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador							
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada					
1 / 2020U273	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270050001	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	IT	2020	31/12/2020	1,847,553.00	923,776.50	0.00	0.00	Autorizado Licitado	1,847,553.00 2,000,000.00	923,776.50 1,000,000.00	923,776.50 1,000,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	PROYECTO	1	1		
2 / 2020U274	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCCIRLAS AL CARGAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/12/2020	1,726,291.54	863,145.77	0.00	0.00	Autorizado Licitado	1,726,291.54 1,800,000.00	863,145.77 900,000.00	863,145.77 900,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	PROYECTO	1	0	
3 / 2020U275	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESION DE AGUAS EXCEDENTES DEL CARGAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270150001	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	IT	2020	31/12/2020	576,810.41	403,767.29	0.00	0.00	Autorizado Licitado	576,810.41 600,000.00	403,767.29 420,000.00	403,767.29 180,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	PROYECTO	1	1	
4 / 2020U276	CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERIA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270160001	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	IT	2020	31/12/2020	2,908,845.92	1,454,422.96	0.00	0.00	Autorizado Licitado	2,908,845.92 4,952,131.00	1,454,422.96 1,228,459.00	1,454,422.96 3,596,000.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	PROYECTO	1	1	
6 / 2020U278	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO. / PLANTA DE BOMBEO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/12/2020	4,782,551.84	1,186,551.11	0.00	0.00	Autorizado Licitado	4,782,551.84 3,730,390.44	1,186,551.11 925,509.87	3,596,000.73 2,804,880.57	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0





SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

HOJA 3 DE 4

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROACUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra/subacción	Clave de INECl (9) Digits	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por indicador					
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del indicador	Programada	A alcanzada				
7 / 2020U279	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/12/2020	2,807,367.77	825,249.02	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,807,367.77 6,953,380.00 2,807,367.77 2,705,608.17 2,705,608.17	825,249.02 2,044,003.67 825,249.02 795,448.79 795,448.79	1,982,118.75 4,909,376.53 1,982,118.75 1,910,159.58 1,910,159.58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PLANTA DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES	1	1		
8 / 2020U2710	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES "MENEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/12/2020	8,851,087.55	2,538,993.35	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,165,459.63 5,603,307.00 2,165,459.63 1,937,653.15 4,204,146.36	555,139.89 1,436,470.67 2,538,993.35 1,574,175.88 1,206,169.58	1,610,319.74 4,166,836.53 1,610,319.74 1,440,838.89 2,997,976.78	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PLANTA DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES	1	0		
9 / 2020U2711	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBO	270140006	PARAISO	PUERTO CEIBA	IT	2020	31/12/2020	2,165,459.63	555,139.89	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,165,459.63 5,603,307.00 2,165,459.63 1,937,653.15 1,937,653.15	555,139.89 1,436,470.67 555,139.89 496,814.26 496,814.26	1,610,319.74 4,166,836.53 1,610,319.74 1,440,838.89 1,440,838.89	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PLANTA DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES	1	1		
10 / 2020U2712	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL CARGAMO DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES "RIO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/12/2020	1,791,256.06	448,530.52	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	1,791,256.06 2,504,865.00 1,791,256.06 1,343,442.05 1,315,059.80	448,530.52 627,189.00 448,530.52 336,397.89 329,290.98	1,342,725.54 1,877,676.00 1,342,725.54 1,007,044.16 985,768.82	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PLANTA DE BOMBO DE AGUAS RESIDUALES	1	0		
TOTAL										27,457,223.72	9,199,576.41	0.00	0.00	27,457,223.72	9,199,576.41	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Situación de la Obra		Autorizado		Licitado		Contratado		Fisico		Financiero	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT	27,457,223.72	11,943,075.00	37,129,172.00	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC	27,457,223.72	9,199,576.41	27,457,223.72	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC	21,742,368.12	7,512,508.80	21,742,368.12	14,229,859.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT	18,870,689.78	6,724,544.62	18,870,689.78	12,146,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. JOSÉ HUMBERTO ACUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROACUA APAUR NUM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por indicador								
				Clave de INECl (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
5 / 2020U277	CEAS	SANEAMIENTO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA. MUNICIPIO DE NACAJUCA. TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270130001	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	2020	31/12/2020	1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
TOTAL									1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
CONTINUACION, CONTINUACION	IC
CONTINUACION, TERMINACION	CC
CONTINUACION, TERMINACION	CT

CONTRALORIA SOCIAL													
Autorizado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	38,698.40	19,679.20	19,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	38,698.40	19,679.20	19,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISION TÉCNICA													
Autorizado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	519,922.14	259,081.07	260,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	519,922.14	259,081.07	260,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROACUA 2020													
Autorizado	30,973,105.61	11,246,220.65	19,726,884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	40,744,830.00	14,050,904.00	26,693,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	30,973,105.61	11,246,220.65	19,726,884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	24,901,212.55	9,380,084.31	15,521,128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	22,029,534.21	8,592,120.13	13,437,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO CASILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUIAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO