









REPORTE DE AVANCE 2022  
(PESOS)

HOJA 3 DE 5

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)


FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	SEPT	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador								
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
10/2022U2717	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROESTE, QUE ABASTECERÁ 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)		IT	2022	30/09/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0		
11/2022U273	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CAPTACIÓN EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL		IT	2022	30/09/2022	33,500,986.00	16,448,984.13	0.00	0.00	0.00	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	1	0
12/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN DE 125 A 250 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (TERA DE CUNDUACÁN, TABASCO.)	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL		IT	2022	30/09/2022	16,677,818.00	8,137,107.40	0.00	0.00	0.00	14,046,323.81	6,853,201.39	7,193,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0
13/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	CENTRO	VILLAHERMOS A		IT	2022	30/09/2022	593,262.00	296,631.00	500,000.00	250,000.00	0.00	580,000.02	290,000.01	290,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	5	7
<b>TOTAL</b>										<b>451,984,651.00</b>	<b>424,053,567.53</b>	<b>23,921,749.17</b>	<b>22,337,934.24</b>		<b>451,984,651.00</b>	<b>424,053,567.53</b>	<b>27,931,283.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado


Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA



LIC. FRANCISCO ZERBADO ALVA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA



ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	SEPT	2022	

HOJA 4 DE 5

ID ACCIÓN (SBSA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Estado a año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador										
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada									
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	Z70030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	30/09/2022	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0			
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO	Z70130006	NACAJUCA	EJIDO EL CERRO	IT	2022	30/09/2022	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	Z70130017	NACAJUCA	EJIDO LOMITAS	IT	2022	30/09/2022	600,000.00	200,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	Z70030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	30/09/2022	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	
<b>TOTAL</b>										<b>3,300,000.00</b>	<b>1,450,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

**CONTRALORIA SOCIAL**

Autorizado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	435,094.10	217,492.05	217,492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	435,094.10	217,492.05	217,492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACION CEAS**

Autorizado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	960,248.00	480,124.00	480,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	960,248.00	480,124.00	480,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SUPERVISION TECNICA ACCIONES MACUSPANA**

Autorizado	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	4,204,126.01	2,102,063.01	2,102,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fisico	1,051,031.50	525,515.75	525,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	1,051,031.50	525,515.75	525,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





