



TABASCO

SOTOP

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

JEC

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

"2019 año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA 04/11/2019
OFICIO JEC/DG/1466/2019
ASUNTO INFORME 3er. TRIMESTRE 2019

C.P SAID ARMINIO MENA OROPEZA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.

AT'N. M.A. TOMAS FRANCISCO MORALES CARDENAS
DIRECTOR DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 y Lineamientos para informar sobre el Ejercicio, destino y resultado de los recursos Transferidos a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante aportaciones Federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación; me permito enviar el **Tercer Informe Trimestral de 2019 sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos** enviado mediante el Sistema de Seguimientos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la cual adjunto por separado en original firmado y rubricado lo siguiente: **Modulo Destino del Gasto y Modulo Ejercicio del Gasto.**

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.


[Firma manuscrita]
Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General de la Junta Estatal de Caminos



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS



- C.c. p.- Ing. Cesar Augusto Castro Georgana. - Director Técnico de la J.E.C.
 - C.c. p.- Lic. Miriam Priego Reyna. - Directora Administrativa de la J.E.C.
 - C.c. p.- Arq. María Cruz de la Cruz López. - Subdirectora de Programación de la J.E.C.
 - C.c. p.- Archivo/Consecutivo.
- *JJS.



Revisó
Arq. - María Cruz de la Cruz López
Subdirectora de Programación

Elaboró
C. Josue Jimenez Santiago
Auxiliar Administrativo



Cd. del Caminero #19 Col. Primero de Mayo, C.P. 86190 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. (993) 3 15 36 80 y (993) 3 15 36 81 Correo: jec@tabasco.gob.mx

Sitio web: jec.tabasco.gob.mx / jec Facebook: jectabasco

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	100,000,000.00	129,129,520.31	44,749,619.74	85,459,677.84	44,749,619.74	44,749,619.74	44,749,619.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACIONES
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	15,000,000.00	15,000,000.00	4,113,073.67	13,710,245.53	4,113,073.67	4,113,073.67	4,113,073.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
JUNTA, ESTATAL DE CAMINOS.	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	100,000,000.00	129,129,520.31	44,749,619.74	85,469,677.84	44,749,619.74	44,749,619.74	44,749,619.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACIONES
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	15,000,000.00	15,000,000.00	4,113,073.67	13,710,245.53	4,113,073.67	4,113,073.67	4,113,073.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SIN OBSERVACIONES

REVISÓ
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION

ARQ. MARIA CRUZ DE LA CRUZ LOPEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. MIRIAM PRIEGO REYNA

Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_MODALIDAD	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301573008	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	13,065,557.82	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,306,557,82E7, modificado:1,306,557,82E7])	JER21 Reconstrucción de Terceretas, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, Camino Acceso a la Rta. Benamanda-Lagartera, del km 0+000 al km 5+000 Ubicado en los Municipios de Centro y Nacajuca Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JER21 9	1,384	1,340	0	[meta: [unidad_medida:KMmetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	
2019	3	TAB190301574020	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,655,946.10	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265,946.1, modificado:265,946.1])	JER25 Reconstrucción de Carpeta Asfáltica en tramos aislados, camino Reyes Hernández-Burgueta López-La Lucha, del km 0+000 al km 2+270 Ubicado en el Municipio de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JER25 8	3,561	3,422	0	[meta: [unidad_medida:KMmetro lineal, meta:2.27, meta_modificada:2.27]]	
2019	3	TAB190301574010	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	16,947,006.70	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,694,700,670E7, modificado:1,694,700,670E7])	JER24 Reconstrucción de Carpeta Asfáltica, camino: Benito González-Toquilla, del km 0+000 al km. 4+800 y del km 5+600 al km 7+400 Ubicado en el Municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Jalapa	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JER24 8	1,862	1,866	0	[meta: [unidad_medida:KMmetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5]]	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573998	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Sanmarbada, Fraccionamiento Pucisco, Lantitas, Tab., México, lon: -92.8315422, lat:16.0508618}}	04-07-2019	31-10-2019	9,808,051.18	11,977,716.20	9,808,051.18	9,800,051.18	9,808,051.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JER21-003-2019, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.19777162E7, importe_modificado:1.19777162E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.8}}	{1573998 proyecto_INICIO, 1573998 proyecto_PROCESO, 1573998 proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574029	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:Rayos Hernández Ira Seco, Tab., México, lon: -93.2829368, lat:18.2446903}}	15-08-2019	13-10-2019	1,047,081.97	2,843,382.39	1,047,081.97	1,047,081.97	1,047,081.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-E825-008-2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2843382.39, importe_modificado:2843382.39}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.93}}	{1574029 proyecto_PROCESO, 1574029 proyecto_FINALIZADO, 1574029 proyecto_PROCESO, 1574029 proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574018	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:Benito Gonzalez, Tab., México, lon: -92.7120575, lat:17.8707264}}	05-07-2019	01-11-2019	7,255,833.50	15,127,455.41	7,255,833.50	7,255,833.50	7,255,833.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-E824-005-2019, contratista:EDIFICADORA CAMINERA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.512745541E7, importe_modificado:1.512745541E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.58}}	{1574018 proyecto_INICIO, 1574018 proyecto_PROCESO, 1574018 proyecto_FINALIZADO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_MODALIDAD	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2_CICLO DE RECURSO	RF2_RAMO	RF2_MODALIDAD	RF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301574010	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	25,063,223.56	(RF: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.506322356E7, modificado:2.506322356E7])	JEB23 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino: Frutilla-Los Pájaros, del km. 0+000 al km 5+600 (tramos alizados) Ubicado en el Municipio de Junutá, Tabasco.	27	Tabasco	11	Junutá	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JEB23	6	768	737	0	[meta: [unidad_medida:KMmetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:5.5]]
2019	3	TAB190301573992	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	15,565,108.64	(RF: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.556510864E7, modificado:1.556510864E7])	JEB20 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico del km 4+000 al km 9+010; Desdoble Rastroo y Recargos de grava del km 0+010 al km 25+000 camino: Lázaro Cárdenas-Ritzat. Ubicado en el Municipio de Macapana Tabasco	27	Tabasco	12	Macapana	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JEB20	6	932	890	0	[meta: [unidad_medida:KMmetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0]]
2019	3	TAB190301573985	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	21,597,984.22	(RF: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.159798422E7, modificado:2.159798422E7])	JEB19 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal camino: Villahermosa-Comalcalco tramo: Buloye-Nacajuat, del km 11+440 al km 17+500 Ubicado en el Municipio de Nacajuca Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JEB19	6	12,676	12,179	0	[meta: [unidad_medida:KMmetro lineal, meta:5.52, meta_modificada:5.52]]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB100301574010	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:Los Palmaros, Tab., México, lat: 92.0772222, lon: 17.9088889}}	05-07-2019	01-12-2019	12,862,502.21	22,062,578.75	12,862,502.21	12,862,532.21	12,862,502.21	{cbo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JER23-004-2019, contratista:CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.20625075E7, importe_modificado:2.20625075E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.53}}	{1574010 proyecto_INICIO, 1574010 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB100301573902	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:Plaza de La Constitución 104, Centro, 86700 Mecuspana, Tab., México, lat: 92.58414673, lon: 17.75653404}}	04-07-2019	30-11-2019	4,365,161.60	13,438,688.42	4,365,161.60	4,365,161.60	4,365,161.60	{cbo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JER20-002-2019, contratista:TERRAVIAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.343668842E7, importe_modificado:1.343668842E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.57}}	{1573902 proyecto_INICIO, 1573902 proyecto_PROCESO, 1573902 proyecto_INICIO, 1573902 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB100301573905	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Arroyo, Tab., México, lon: 92.9903696, lat: 16.1231093}}	04-07-2019	30-11-2019	9,391,079.22	20,209,875.67	9,391,079.22	9,391,079.22	9,391,079.22	{cbo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JER19-001-2019, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.020987567E7, importe_modificado:2.020987567E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.12}}	{1573905 proyecto_INICIO, 1573905 proyecto_PROCESO, 1573905 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB160301573742	2019	23	U	03					Proyecto de Inversión	21,567,984.22	(IT: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:03, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.156798422E7, modificado:0.0])	JE819 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y asfaltamiento baricentral camino Villahermosa-Comacalco tramo: Saloya-Nacajuca, del km 11-440 al km 17-600 Ubicado en el Municipio de Nacajuca Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE819	8	12,878	12,170	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro lineal, meta:5.52, meta_modificada:5.52])
2019	3	TAB160301573685	2019	33	I	12					Proyecto de Inversión	667,680.00	(IT: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667680.0, modificado:667680.0])	JE817 Construcción de Obra de Drenaje tipo Cajón prefabricado, camino: Sabina-Villahermosa, en el km 0-67) Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE817	8	770	747	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:4.1, meta_modificada:4.1])
2019	3	TAB160301573260	2019	33	I	12					Proyecto de Inversión	2,453,117.63	(IT: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453117.63, modificado:2453117.63])	JE814 Reposición de aleros de puente cajón, Camino: Fca.J. Santamaría-Federico Álvarez tramo:Pta. Pihayá-Federico Álvarez, en el km 7+450 Ubicado en el Municipio de Jcutia, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jcutia	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		8	1,995	1,917	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0])

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190301573742	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 2, direccion: Arroyo, Tab., México, lon: -92.9903696, lat: 18.1231083}}	04-07-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tpe_obra: Obra, numero_contrato: CO-JEB19-001-2019, contrato: TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto: 2.020987587E7, importe_modificado: 2.020987587E7}}	{meta1: {unidad_medida: KIometro lineal, avance: 0.0}}	{1573742}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: duplicidad en sistema, trimestre: 3.0, usuario: kuleschevskaya, fecha: 2019-10-17}, obs2: {observación: duplicidad en sistema, trimestre: 3.0, usuario: kuleschevskaya, fecha: 2019-10-17}, obs3: {observación: duplicidad en sistema, trimestre: 3.0, usuario: kuleschevskaya, fecha: 2019-10-17}, obs4: {observación: duplicidad en sistema, trimestre: 3.0, usuario: kuleschevskaya, fecha: 2019-10-17}, obs5: {observación: duplicidad en sistema, trimestre: 3.0, usuario: kuleschevskaya, fecha: 2019-10-17}}	
TAB190301573685	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 237, direccion: Plutarco Elías Calles, 06170 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.8350761, lat: 17.9637901}}	11-10-2019	11-10-2019	261,832.11	872,107.02	281,832.11	261,832.11	261,832.11	{cto1: {tpe_obra: Obra, numero_contrato: CO-JEB17-011-19, contrato: CARLOS CAMPO PEREZ, convocante: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto: 872107.02, importe_modificado: 872107.02}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 2.05}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301573260	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 18, direccion: Federico Álvarez, 5 de Mayo, 86780 Jonuta, Tab., México, lon: -92.1345319, lat: 18.0628329}}	02-09-2019	30-11-2019	2,338,311.24	2,338,311.24	700,883.37	700,883.37	700,883.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.29}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RF_CICLO DE RECURSO	RF1_RAMO	RF1_MODALIDAD	RF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2_CICLO DE RECURSO	RF2_RAMO	RF2_MODALIDAD	RF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB100301573240	2018	33	12						Proyecto de Inversión	4,848,325.14	(RF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848325.14, modificado:4848325.14])	JEB13 Construcción de Puentes Vehiculares md. Carriac: Besta Juárez-Tepetitlan-20 de Noviembre, en el km 35+200 Ubicado en el Municipio de Macuspans, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspans	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JEB13	8	7,671	7,371	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0])
2018	3	TAB100301573080	2018	33	12						Proyecto de Inversión	2,835,943.51	(RF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835943.51, modificado:2835943.51])	JEB16 Reconstrucción de Otrera de Drenaje tipo cañón en el km 0+340, Muro de Contención en el km 0+310, camino: Besta Juárez-Tepetitlan-20 de Noviembre Ubicado en el Municipio de Macuspans, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspans	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	8	6,383	6,142	0	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	
2018	3	TAB100301573277	2018	33	12						Proyecto de Inversión	3,381,748.12	(RF1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381748.12, modificado:3381748.12])	JEB15 Construcción de Puente Vehicular Medio Barrial, Camino: La "T" Castañal-Hoyac en el km 28+300 Ubicado en el Municipio de Jacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Jacotalpa	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JEB15	8	1,347	1,234	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0])

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573240	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 104, direccion: Tapachula, Tab., México, loc-02.3725024, lat: 17.8160178}}	02-08-2019	30-11-2019	4,531,143.12	4,531,143.12	1,359,342.84	1,359,342.84	1,359,342.84	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO-JE813-007-2019, contratista: ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto: 4531143.12, importe_modificado: 4531143.12}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 2.60}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573600	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 210, direccion: Benito Juárez, Buenavista, 96708 Minicapan, Tab., México, loc-02.5860871, lat: 17.7637603}}	02-09-2019	30-11-2019	820,733.93	2,736,779.75	820,733.93	820,733.93	820,733.93	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO-JE818-010-19, contratista: CONSTRUCTORA FIJMA, S.A. DE C.V., convocante: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto: 2735779.75, importe_modificado: 2735779.75}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.50}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573277	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 8, direccion: Fraccionamiento Loma Castellana, Centro, 96810 Tacotalpa, Tab., México, loc-02.82823291, lat: 17.59297594}}	02-08-2019	30-11-2019	3,234,904.40	3,234,904.40	970,471.32	970,471.32	970,471.32	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO-JE815-008-19, contratista: IMV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto: 3234904.4, importe_modificado: 3234904.4}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 4.2}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB180301303131	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	5,988,263.00	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5988263.00, modificado:1757672.17])	RECONSTRUCCION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO. CAMINO: REDENCION DEL CAMPESIÑO - SAN FRANCISCO DEL KM 11+300 AL KM 16+200 (TRAMOS AISLADOS). UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE771	N	0	0	0	1,355	[meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.6)]
2018	3	TAB180301302047	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	5,434,595.04	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434595.04, modificado:1626642.31])	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON EN EL KM 0+340, MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+310 Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+500. CAMINO: BENITO JUAREZ - TEPETITAH - 20 DE NOVIEMBRE. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE763	N	0	0	0	457	[meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.58, meta_modificada:0.58)]
2018	3	TAB180401500552	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	26,027,328.85	(R1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26027328857, modificado:2375372807E7])	Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Asfáltico y Saneamiento Horizontal. Carretera, Tequila-Tierra Colorada, Tramo: Altamirano Im. Baccón, del km 0+000 al km 5+000 Ubicado en el Municipio de Macuspána, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE801	N	0	0	0	1,889	[meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB160301303131	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Unasmed Road, Tabasco, México, loc-91.31767273, lat:17.40519243}}	08-09-2018	30-11-2018	1,757,672.12	1,757,672.12	1,757,672.12	1,757,672.12	1,757,672.12	{cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:COF-JE771-07/2018, contratista:CONSTRUCTORA CARDIE S.A DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5825801.22, importe_modificado:5825801.22}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.45}}	{130313 proyecto_INICIO, 130313 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir avance de metas, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:corregir avance de metas, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:corregir avance de metas, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:corregir avance de metas, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegola, fecha:2019-10-17}}
TAB160301392847	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE, MACUSPANA, TABASCO, loc-92.594071, lat:17.756431}}	07-06-2018	30-11-2018	1,628,642.31	1,628,642.31	1,628,642.31	1,628,642.31	1,628,642.31	{cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:COF-JE783-08-2018, contratista:MEDOPERSIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:5422141.03, importe_modificado:5422141.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1302847 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar avance físico, trimestre:3.0, usuario:klemchavazra, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:verificar avance físico, trimestre:3.0, usuario:klemchavazra, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:verificar avance físico, trimestre:3.0, usuario:klemchavazra, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:verificar avance físico, trimestre:3.0, usuario:klemchavazra, fecha:2019-10-18}}
TAB160401500852	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:106, direccion:36704, Marlene Abasco 07, Centro, Macuspána, Tab., México, loc-92.59414673, lat:17.7604576}}	03-12-2018	22-03-2019	23,753,728.97	23,753,728.97	23,753,728.97	23,753,728.97	23,753,728.97	{cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CO-JE801-835/2018, contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2,802732985E7, importe_modificado:2,802732985E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	{150085 proyecto_INICIO, 150085 proyecto_PROCESO, 150085 proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB17170401048761	2017	23	U	93					Proyecto de Inversión	22,872,568.87	(IT: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pasa:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.87256687E7, modificado:2.619011634E7])	Ja732.-Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Del Camino: La Cruz - Corozal, Del Km. 0 600 Al Km. 9 600, Municipio De Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE732	N	0	0	3,017	[meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2019	3	TAB17170401048774	2017	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,332,197.40	(IT: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pasa:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3321974, modificado:2.2974184])	Ja745.-Reconstrucción De Terracerías, Construcción Pavimento Asfáltico Y Mejoramiento Horizontal, Camino: E. C. (Ismeta - Los Pichas) - Coocoyel, Ejido Socialista, Del Km. 2 940 Al Km. 3 940 De Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE745	N	0	0	421	[meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2019	3	TAB17170200000978	2017	23	U	93					Proyecto de Inversión	22,700,142.83	(IT: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pasa:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.270014293E7, modificado:2.263461109E7])	Ja726.-Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Mejoramiento Horizontal Del Camino: Chale - El Tintero, Del Km. 25 000 Al Km. 41 600, Ubicada En El Municipio De Balancán,	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE726	N	0	0	58,420	[meta: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

A
4

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170401040701	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion: loc-92.75343, lat:18.001894}}	10-11-2017	01-12-2017	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-EJ732-014/17, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAB, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.08658547E7, importe_modificado:2.08658547E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1184807}proyecto_INICIO, {1184807}proyecto_FIN, {1184807}proyecto_PROCESO, {1184807}proyecto_FIN, {1184807}proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170401040774	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:224, direccion: loc-92.800833, lat:18.005}}	14-11-2017	01-12-2017	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-EJ745-12/17, contratista:MARTHA ALICIA MENDOZA JUAREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2305220.58, importe_modificado:2305220.58}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1184820}proyecto_PROCESO, {1184820}proyecto_INICIO, {1184820}proyecto_FIN, {1184820}proyecto_PROCESO, {1184820}proyecto_FIN, {1184820}proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170200880976	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:504, direccion: loc-91.223611, lat:17.5775}}	04-08-2017	01-12-2017	22,834,911.00	22,834,911.00	22,834,911.00	22,834,911.00	22,834,911.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-EJ728-003/17, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUBAN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2.08602528E7, importe_modificado:2.263401108E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1002166}proyecto_INICIO, {1002166}proyecto_FIN, {1002166}proyecto_PROCESO, {1002166}proyecto_FIN, {1002166}proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RT_CICLO DE RECURSO	RT_RAMO	RT_MODALIDAD	RT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RT_CICLO DE RECURSO	RT_RAMO	RT_MODALIDAD	RT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB1717020091010	2017	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,647,309.85	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prea:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647309.85, modificado:1584524.76})	Je727 - Reconstrucción De Terrecerías Y Pavimento Asfáltico Caminos: La Gloria - Anacleto Canabal, 2da. Secc. Del Km 1 000 Al Km 1 478, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE727	N	0	0	3,305	{meta: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	3	TAB17170401048768	2017	23	U	93					Proyecto de Inversión	4,407,157.84	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prea:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407157.84, modificado:3372234.55})	Je744 -Reconstrucción De Terrecerías Y Pavimento Asfáltico Del Caminos: E. C. (Vilahermosa - Cárdenas) - Anacleto Canabal 4ta., Del Km. 0 000 Al Km. 1 530, Municipio De Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE744	N	0	0	860	{meta: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	3	TAB17170401048774	2017	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,508,971.30	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prea:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508971.30, modificado:3488483.34})	Je737 -Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Mejoramiento Horizontal, Caminos: Paso Real De La Victoria-Bandol-La Cruz, Tramo Del Km 4 300 Al Km 6 860, Ubicado En El Municipio De Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE737	N	0	0	4,838	{meta: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

A
 J
 JP

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB1717020001010	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion: 'lon: -83.024168, lat: 17.875555}}	01-08-2017	01-08-2017	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	{ctlo1: {tipo_obra:Obrn, numero_contrato:CO-JE727-002/17, contratista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1619153.69, importe_modificado:1619153.69}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	(1002203)proyecto_P ROCEO, (1002203)proyecto_IN CIO, (1002203)proyecto_FI N, (1002203)proyecto_IN CIO, (1002203)proyecto_PR OCEO, (1002203)proyecto_FI N)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170401048766	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion: 'lon: -83.007222, lat: 17.983055}}	14-11-2017	01-01-2018	3,372,234.55	3,372,234.55	3,372,234.55	3,372,234.55	3,372,234.55	{ctlo1: {tipo_obra:Obrn, numero_contrato:CO-JE744JET98-1/17, contratista:JOSE BOCORRO PANIAGUA BANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4318147.24, importe_modificado:4318147.24}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	(1184814)proyecto_IN CIO, (1184814)proyecto_PR OCEO, (1184814)proyecto_FI N, (1184814)proyecto_PR OCEO, (1184814)proyecto_FI N, (1184814)proyecto_IN CIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:lsanchez, fecha:2019-10-10}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:lsanchez, fecha:2019-10-10}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:lsanchez, fecha:2019-10-10}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:lsanchez, fecha:2019-10-10}}
TAB17170401048770	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion: 'lon: -92.88852, lat: 18.171589}}	13-11-2017	01-01-2018	3,468,483.34	3,468,483.34	3,468,483.34	3,468,483.34	3,468,483.34	{ctlo1: {tipo_obra:Obrn, numero_contrato:CO-JE737-19/17, contratista:LUIS FERNANDO DE LOS SANTOS GIL, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3468229.81, importe_modificado:3468229.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	(1184822)proyecto_P ROCEO, (1184822)proyecto_FI N, (1184822)proyecto_IN CIO, (1184822)proyecto_FI N, (1184822)proyecto_PR OCEO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170401040730	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion: {loc:42.960833, lat:17.997222}}	13-11-2017	01-12-2017	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	{ciclo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE728-8/17, contratista:GRUPO DORLAN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1924725.49, importe_modificado:1924725.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1184684}proyecto_PROCESO, {1184684}proyecto_FIN, {1184684}proyecto_INICIO, {1184684}proyecto_PROCESO, {1184684}proyecto_FIN, {1184684}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB17170401040765	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion: {loc:42.982907, lat:18.010032}}	10-11-2017	01-01-2018	16,612,643.24	16,612,643.24	16,612,643.24	16,612,643.24	16,612,643.24	{ciclo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE741-015/17, contratista:CORCAMBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.705108208E7, importe_modificado:1.705108208E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1184811}proyecto_INICIO, {1184811}proyecto_PROCESO, {1184811}proyecto_INICIO, {1184811}proyecto_FIN, {1184811}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:h.menchaca, fecha:2019-10-10}, obs2: {observacion:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:h.menchaca, fecha:2019-10-10}, obs3: {observacion:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:h.menchaca, fecha:2019-10-10}, obs4: {observacion:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:h.menchaca, fecha:2019-10-10}}
TAB17170401040778	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion: {loc:43.018333, lat:18.253888}}	14-11-2017	01-01-2018	2,159,800.01	2,159,800.01	2,159,800.01	2,159,800.01	2,159,800.01	{ciclo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE746-13/17, contratista:DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:2165328.2, importe_modificado:2165328.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0}}	{1184824}proyecto_INICIO, {1184824}proyecto_PROCESO, {1184824}proyecto_FIN, {1184824}proyecto_INICIO, {1184824}proyecto_FIN, {1184824}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1717040104861	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:, loc:62.613611, lat:17.7879}}	13-11-2017	01-12-2017	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-JE733-8/17, contratista:LOS CEDROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:329273.93, importe_modificado:329273.93}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, muestra:1.0}}	{1184927 proyecto_PROCESO, 1184927 proyecto_J4 CIO, 1184927 proyecto_FI N, 1184927 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB16170401048726	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:, loc:91.913349, lat:17.904479}}	16-10-2017	01-11-2017	6,630,567.86	6,630,567.86	6,630,567.86	6,630,567.86	6,630,567.86	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-JE747-7/17, contratista:CONSTRUCTORA ATILA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:9630630.37, importe_modificado:9630630.37}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, muestra:1.0}}	{1184871 proyecto_FI N, 1184871 proyecto_PROCESO, 1184871 proyecto_FI N, 1184871 proyecto_J4 CIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{cto1: {observación:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:litamchevaza, fecha:2018-10-10}, oba2: {observación:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:litamchevaza, fecha:2019-10-10}, oba3: {observación:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:litamchevaza, fecha:2018-10-10}, oba4: {observación:verificar importe, bimestre:3.0, usuario:litamchevaza, fecha:2018-10-10}}

REVISÓ
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION

ARQ. MARIA CRUZ DE LA CRUZ LOPEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. MIRIAM PINEGO REYNA

Vo. Bo.
 DIRECTOR GENERAL

ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO