


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos


Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO															AVANCE FINANCIERO														
CCDO	INSTRUMENTO	FOLIO	EJERCICIO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	INDICADOR	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	REPLAZACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	AVANCE	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS	CCDO	INSTRUMENTO	FOLIO	EJERCICIO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROYECTO	CONTRATACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECHUBO	COMPLETADO	BOLENDADO	EJECUCION	PALCO	CONTRATOS	AVANCES_PESOS	CAPETA_TOTOS	ESTADO	FLUJO				
2018	3	TAB18180101072514	2018	23	U	75	Proyecto de inversión	10,756,536.00	[?]: (ccdo_recurso:2018, name:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10,756,536.00, modificado:10,638,214.10)	0137	Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Atención Integral A Personas Con Discapacidad Auditiva (Capda) /	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	En Identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	07337	N	0	0	0	[meta:1, (unidad_medida metros cuadrados:8218, meta:1.0, meta_modificada:892.3)]	2018	3	TAB18180101072514	2018	23	U	75	3	[?]: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:lan-32,919418, lat:17.957838)	16-05-2018	01-09-2018	10,638,214.10	10,170,968.68	10,170,968.31	10,170,968.31	3,058,416.78	[?]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCT137-06418, contratista:CONSTRUCCIONES RAJA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:10,170,968.88, importe_modificado:10,638,214.10)	[meta:1, (unidad_medida: metros cuadrados, avance:892.3)]	[1209745/proyecto_PR_CO, 1209745/proyecto_PR_OCESO, 1209745/proyecto_PR_CO, 1209745/proyecto_PR_OCESO]	En Ejecución	Validado / Avances
2018	3	TAB180301042832	2018	23	U	75	Proyecto de inversión	10,756,536.00	[?]: (ccdo_recurso:2018, name:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10,756,536.00, modificado:10,638,214.10)	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (CAPDA)	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	En Identificar	Secretaria de Comunicaciones y Transportes	0218302	S	57,603	47,146	0	[meta:1, (unidad_medida metros cuadrados:8218, meta:892.3)]	2018	3	TAB180301042832	2018	23	U	75	3	[?]: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Parq Carlos Palanca Camara, Miguel Hidalgo 2a Sect, Villahermosa, Tab, Mexico, lan:	02-07-2018	30-06-2018	10,638,214.10	10,170,968.68	10,170,968.31	10,170,968.31	3,058,416.78	[?]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCT137-06418, contratista:CONSTRUCCIONES RAJA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:10,170,968.88, importe_modificado:10,638,214.10)	[meta:1, (unidad_medida: metros cuadrados, avance:892.3)]	[1342832/proyecto_PR_CO, 1342832/proyecto_PR_OCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado / Avances	


 LIC. MA. PIEDAD ELSA LOPEZ DEL CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


 MTR. JOSÉ AVRAM LOPEZ CAMARA ZURITA
 SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES