


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANIAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
LOCALIDADES URBANAS
REPORTE DE AVANCE 2021
(PESOS)

HOJA 1 DE 4

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada									Metas por Indicador		
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1/2021U271	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/01/2022	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	1		
																Licitado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Autorizado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Licitado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Contratado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Fisico	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
																Financiero	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00					
2/2021U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270150060	TACOTALPA	POBLADO TAPIJULAPA	IT	2021	31/01/2022	581,060.44	325,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1			
																Licitado	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00						
																Contratado	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00						
																Fisico	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00						
																Financiero	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00						
																Autorizado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00				0.00		
																Licitado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00				0.00		
																Contratado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00				0.00		
																Fisico	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00				0.00		
																Financiero	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00				0.00		
3/2021U2717	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN EN VILLA TEPETTÁN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IRA. ETAPA)	270120018	MACUSPANA A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/01/2022	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	13,275,335.18	13,275,335.18	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0			
																Licitado	13,275,335.18	13,275,335.18	0.00	0.00	0.00						
																Contratado	13,275,335.18	13,275,335.18	0.00	0.00	0.00						
																Fisico	13,275,335.18	13,275,335.18	0.00	0.00	0.00						
																Financiero	13,275,335.18	13,275,335.18	0.00	0.00	0.00						
																Autorizado	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00						
																Licitado	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00						
																Contratado	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00						
																Fisico	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00						
																Financiero	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00						
4/2021U2718	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETTÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/01/2022	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00	KM	1	1			
																Licitado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Contratado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Fisico	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Financiero	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Autorizado	90,083,501.91	90,083,501.91	0.00	0.00	0.00						
																Licitado	90,083,501.91	90,083,501.91	0.00	0.00	0.00						
																Contratado	90,083,501.91	90,083,501.91	0.00	0.00	0.00						
																Fisico	90,083,501.91	90,083,501.91	0.00	0.00	0.00						
																Financiero	90,083,501.91	90,083,501.91	0.00	0.00	0.00						
5/2021U2719	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETTÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/01/2022	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Autorizado	15,485,967.54	15,485,967.54	0.00	0.00	0.00	KM	1	0			
																Licitado	15,485,967.54	15,485,967.54	0.00	0.00	0.00						
																Contratado	15,485,967.54	15,485,967.54	0.00	0.00	0.00						
																Fisico	15,485,967.54	15,485,967.54	0.00	0.00	0.00						
																Financiero	15,485,967.54	15,485,967.54	0.00	0.00	0.00						
																Autorizado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Licitado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Contratado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Fisico	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						
																Financiero	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00						



ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
D/A	MES	AÑO
31	ENERO	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada									Metas por indicador												
				Clave de INECCI (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada													
6/2021U2720	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/01/2022	6,556,386.53	2,950,373.94	0.00	0.00	0.00	Autorizado	6,556,386.53	2,950,373.94	3,606,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	1							
7/2021U2721	CEAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120001	MACUSPAN A	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/01/2022	42,868,855.69	19,848,280.18	0.00	0.00	0.00	Autorizado	42,868,855.69	19,848,280.18	23,020,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0							
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 10 L.P.S. PARA EL REFORZAMIENTO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO (IERA, ETAPA)	270140006	PARAIISO	PUERTO CEIBA	IT	2021	31/01/2022	4,820,037.60	2,802,054.20	0.00	0.00	0.00	Autorizado	4,820,037.60	2,802,054.20	2,017,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO / LINEA DE CONDUCCIÓN	1	0						
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: OBRA EXTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA, CUARTO DE HERRAMIENTA, MEDIDOR DE PARSHALL, FILTRO Y BODEGA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IERA, ETAPA)	270120018	MACUSPAN A	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/01/2022	23,399,619.82	23,399,619.82	0.00	0.00	0.00	Contratado	21,202,704.47	21,202,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0					
TOTAL										203,847,632.84	202,917,052.17	0.00	0.00	0.00	Autorizado	232,067,290.26	202,917,052.17	29,150,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
															Licitado	232,067,290.26	202,917,052.17	29,150,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	229,741,893.31	200,643,876.66	29,098,016.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
															Físico	166,335,676.79	148,215,076.10	18,120,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
															Financiero	127,985,247.54	117,754,617.48	10,230,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. RENDE ARINIO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
LOCALIDADES URBANAS
REPORTE DE AVANCE 2021
(PESOS)

HORA 3 DE 4

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada							Metas por Indicador												
				Clave de INECI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Absorbida												
8/2021U274	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS LANZAGORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/01/2022	5,363,453.18	2,225,022.94	0.00	0.00	0.00	Autorizado	5,363,453.18	2,225,022.94	3,138,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1	0.1					
10/2021U277	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/01/2022	3,953,997.69	1,779,298.96	0.00	0.00	0.00	Autorizado	3,953,997.69	1,779,298.96	2,174,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
9/2021U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A, DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/01/2022	1,091,430.28	545,715.14	0.00	0.00	0.00	Contratado	1,091,430.28	545,715.14	545,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
TOTAL										10,408,881.15	4,550,037.04	0.00	0.00	0.00	Autorizado	10,408,881.15	4,550,037.04	5,858,844.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Situación de la Obra	
Autorizado	10,408,881.15
Licitado	10,408,881.15
Contratado	10,408,881.15
Físico	10,408,881.15
Financiero	10,201,004.93

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE IRINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN - SEGUINDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD ELECTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
11/2021U278	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL CARGAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	270130001	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	31/01/2022	4,634,410.68	2,317,205.34	0.00	0.00	Autorizado	4,634,410.68	2,317,205.34	2,317,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0	
12/2021U2726	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GUANAJAY (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (2DA. ETAPA).	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/01/2022	7,745,481.70	3,872,740.85	0.00	0.00	Autorizado	7,745,481.70	3,872,740.85	3,872,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
TOTAL										12,379,892.38	6,189,946.19	0.00	0.00	Autorizado	12,379,892.38	6,189,946.19	6,189,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
IT	INICIO Y TERMINACIÓN
IC	INICIO Y CONTINUACIÓN
CC	CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CT	CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN

CONTRALORIA SOCIAL									
Autorizado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	626,285.65	313,252.83	313,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	626,285.65	313,252.83	313,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autorizado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	994,954.69	995,229.68	995,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	1,990,184.37	994,954.69	995,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA									
Autorizado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	994,954.69	995,229.68	995,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	1,990,184.37	994,954.69	995,229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROCUA 2020									
Autorizado	258,708,369.00	215,583,188.00	43,125,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	258,708,369.00	215,583,188.00	43,125,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	256,382,972.05	213,310,012.49	43,072,959.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	187,563,511.56	158,174,562.46	29,388,949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	145,774,598.27	126,015,515.95	19,758,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ARMANDO PABLO HERRERA
DIRECTOR GENERAL

INC. FELIPE ILMPEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO