

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

| Fecha de elaboración |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| Día                  | Mes       | Año  |
| 30                   | Noviembre | 2023 |

Entidad Federativa: **Tabasco**

Ejecutor: **Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

Reporte correspondiente al mes de: **Noviembre 2023**

| ID de la Acción | Municipio | Localidad                                | Nombre y descripción de la acción  | Datos de Licitación |   |                |                 |                  | Físico ( % )             |                           |                | Avance Financiero Total (Pesos) |                           |                |               |
|-----------------|-----------|--|--|---------------------|---|----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
|                 |           |  |  | Código Compranet    | Tipo de Adjudicación                    | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado                       | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado     |
| 23U275          | Cunduacán | Cunduacán                                | ADQUISICIÓN DE 6,000 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE LA CAPTACIÓN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACAN, TABASCO. | E-2023-00052510     | Licitación Pública                      | 19/07/2023     | 28/07/2023      | 22/09/2023       | 37,942,457.45            | 100%                      | 0%             | 100%                            | 37,942,457.44             | 0.00           | 37,942,457.44 |
| 23U276          | Cunduacán | Cunduacán                                | INSTALACIÓN 6,000 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, DE LA CAPTACIÓN CUNDUACÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO.                                       | E-2023-00050925     | Licitación Pública                      | 19/07/2023     | 07/08/2023      | 14/12/2023       | 16,530,149.47            | 72%                       | 16%            | 88%                             | 2,455,450.70              | 1,489,214.24   | 3,944,664.94  |
| 23U277          | Cunduacán | Cunduacán                                | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (2DA. DE 3 ETAPAS).   | E-2023-00036871     | Licitación Pública                      | 15/06/2023     | 07/07/2023      | 03/12/2023       | 16,823,803.70            | 50%                       | 27%            | 77%                             | 4,671,658.48              | 2,869,010.09   | 7,540,668.57  |
| 23U2737         | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) y La Escalera | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VILLA BENITO JUÁREZ Y LA ESCALERA PERTENECIENTES AL SECTOR NOROESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | E-2023-00078635     | Invitación a cuando menos tres personas | 27/09/2023     | 12/10/2023      | 30/12/2023       | 3,405,209.93             | 15%                       | 15%            | 30%                             | 0.00                      | 545,339.49     | 545,339.49    |
| 23U2738         | Macuspana | Macuspana                                | INSTALACIÓN DE 12,600 M. DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 302 MM DE DIÁMETRO, (12") EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.  | E-2023-00080008     | Licitación Pública                      | 26/09/2023     | 09/10/2023      | 27/12/2023       | 18,640,509.79            | 20%                       | 22%            | 42%                             | 0.00                      | 2,345,438.71   | 2,345,438.71  |
| 23U2739         | Macuspana | Macuspana                                | INSTALACIÓN DE 6,728 M. DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 202 MM DE DIÁMETRO, (8") EN LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.   | E-2023-00080011     | Licitación Pública                      | 26/09/2023     | 09/10/2023      | 27/12/2023       | 7,294,410.25             | 22%                       | 56%            | 78%                             | 0.00                      | 965,043.34     | 965,043.34    |

## Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023

### Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

| Fecha de elaboración |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| Día                  | Mes       | Año  |
| 30                   | Noviembre | 2023 |

Entidad Federativa: **Tabasco**

Ejecutor: **Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

Reporte correspondiente al mes de: **Noviembre 2023**

| ID de la Acción | Municipio | Localidad                  | Nombre y descripción de la acción  | Datos de Licitación |   |                |                 |                  |                          | Fisco ( % )               |                |           | Avance                    |                |              |
|-----------------|-----------|----------------------------|--|---------------------|---|----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------|
|                 |           |                            |  | Código Compranet    | Tipo de Adjudicación                    | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado | Financiero Total (Pesos)  |                |              |
|                 |           |                            |  |                     |   |                |                 |                  |                          |                           |                |           | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado    |
| 23U2740         | Macuspana | Macuspana                  | INSTALACIÓN DE 5,703 M. DE TUBERÍA DE P.V.C DE 152 MM DE DIÁMETRO, (6") Y 3,900 M. DE TUBERÍA DE PVC DE 102 MM DE DIÁMETRO (4") EN LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.   | E-2023-00080013     | Licitación Pública                      | 26/09/2023     | 09/10/2023      | 27/12/2023       | 6,809,528.95             | 32%                       | 45%            | 77%       | 0.00                      | 718,214.70     | 718,214.70   |
| 23U2714         | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | ADQUISICIÓN DE 2,088 M. TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 12" DE DIÁMETRO PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOROESTE Y SURESTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | E-2023-00094835     | Licitación Pública                      | 30/10/2023     | 14/11/2023      | 31/12/2023       | 7,288,038.72             | 0%                        | 73%            | 73%       | 0.00                      | 0.00           | 0.00         |
| 23U2742         | Macuspana | Macuspana                  | CONSTRUCCIÓN DE 1,808 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-21 DE 350 MM. (14") DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.  | E-2023-00080015     | Licitación Pública                      | 26/09/2023     | 09/10/2023      | 27/12/2023       | 7,887,467.33             | 10%                       | 31%            | 41%       | 0.00                      | 3,200,837.53   | 3,200,837.53 |
| 23U2743         | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR Y ACCESOS INTERIORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 L/S, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.   | E-2023-00082676     | Invitación a cuando menos tres personas | 03/10/2023     | 18/10/2023      | 31/12/2023       | 4,780,759.16             | 9%                        | 37%            | 46%       | 0.00                      | 0.00           | 0.00         |
| 23U2744         | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | TRABAJOS DE OBRA MECÁNICA ESPECIALIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 L/S, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.   | E-2023-00082601     | Invitación a cuando menos tres personas | 03/10/2023     | 18/10/2023      | 31/12/2023       | 5,498,465.61             | 5%                        | 32%            | 37%       | 0.00                      | 866,088.35     | 866,088.35   |
| 23U2745         | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.   | E-2023-00082678     | Invitación a cuando menos tres personas | 03/10/2023     | 18/10/2023      | 16/12/2023       | 1,452,708.50             | 8%                        | 18%            | 26%       | 0.00                      | 309,492.83     | 309,492.83   |



**Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023**

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

| Fecha de elaboración |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| Día                  | Mes       | Año  |
| 30                   | Noviembre | 2023 |

Entidad Federativa: **Tabasco**

Ejecutor: **Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

Reporte correspondiente al mes de: **Noviembre 2023**

| ID de la Acción | Municipio  | Localidad  | Nombre y descripción de la acción   | Datos de Licitación |   |                |                 |                  | Físico ( % )             |                           |                | Avance Financiero Total (Pesos) |                           |                |           |
|-----------------|------------|--|---|---------------------|---|----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
|                 |            |  |   | Código Compranet    | Tipo de Adjudicación                    | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado                       | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado |
|                 |            |  |   |                     |   |                |                 |                  |                          |                           |                |                                 |                           |                |           |
| 23U2749         | Tacotalpa  | Tapijulapa   | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE VILLA TAPIJULAPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO  | E-2023-00108222     | Invitación a cuando menos tres personas | 17/11/2023     | 01/12/2023      | 30/12/2023       | 1,521,415.48             | 0%                        | 0%             | 0%                              | 0.00                      | 0.00           | 0.00      |
| 23U2750         | Nacajuca   | Pomoca, Saloya 2da. Sección, El Cedro, Bosques de Saloya, La Selva | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA CISTERNA DE REBOMBEO DE 110 A 180 L/S EN POMOCA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES POMOCA, SALOYA 2DA. SECCIÓN, EL CEDRO, BOSQUES DE SALOYA Y LA SELVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO | E-2023-00108224     | Invitación a cuando menos tres personas | 17/11/2023     | 01/12/2023      | 30/12/2023       | 5,316,635.35             | 0%                        | 0%             | 0%                              | 0.00                      | 0.00           | 0.00      |
| 23U2751         | Comalcalco | Comalcalco   | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN DE 8 A 20 L/S Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA AL POZO PROFUNDO (CHEDRAHUI), UBICADO EN LA CALLE GIL Y SÁENZ DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO   | E-2023-00108227     | Invitación a cuando menos tres personas | 17/11/2023     | 01/12/2023      | 30/12/2023       | 1,427,249.76             | 0%                        | 0%             | 0%                              | 0.00                      | 0.00           | 0.00      |
| 23U2752         | Comalcalco | Comalcalco   | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN DE 10 A 20 L/S Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA AL POZO PROFUNDO (DEPORTIVA), UBICADO EN LA CALLE GILBERTO GARCÍA DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO  | E-2023-00108229     | Invitación a cuando menos tres personas | 17/11/2023     | 01/12/2023      | 30/12/2023       | 1,502,935.17             | 0%                        | 0%             | 0%                              | 0.00                      | 0.00           | 0.00      |

**Firmas por parte del Organismo Ejecutor**

Elaboró :



**Lic. Pilar del Carmen De la Cruz Ramos**  
 Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas

Aprobó :



**Arq. Armando Padilla Herrera**  
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa\*