

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2017


Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Partidas		Avance Financiero											
							Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$0.00			\$115,406,235.00	\$115,406,235.00	\$115,406,235.00	\$109,433,920.16	\$109,433,920.16	\$109,433,920.16	\$109,433,920.16				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$336,793.00	\$32,487,358.39			\$279,720,000.00	\$247,232,641.61	\$247,232,641.61	\$247,232,641.61	\$247,232,641.61	\$247,232,641.61	\$247,232,641.61	\$247,232,641.61			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U081	Fondo de Cultura		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$87,508.00	\$1,128,596.07			\$6,993,000.00	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69	\$5,864,403.69			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$656,022.88			\$5,494,500.00	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12	\$4,638,477.12			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$240,000,000.00	\$36,634,285.56	\$36,634,285.56	\$36,634,285.56	\$36,634,285.56	\$36,634,285.56	\$36,634,285.56	\$36,634,285.56			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$153,516,981.00	\$85,317,756.89	\$85,317,756.89	\$85,262,639.95	\$81,222,666.61	\$81,222,666.61	\$81,222,666.61	\$81,222,666.61			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$51,695.00	\$1,101,459.44			\$19,980,000.00	\$18,878,500.56	\$18,878,500.56	\$18,878,500.56	\$18,878,500.56	\$18,878,500.56	\$18,878,500.56	\$18,878,500.56	\$18,878,500.56		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$603,689.90			\$45,504,450.00	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10	\$44,900,760.10		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$41,714.42			\$1,148,850.00	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58	\$1,107,135.58		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$2,803,251.00	\$11,271,392.00			\$119,210,717.00	\$107,939,325.00	\$107,939,325.00	\$106,759,230.31	\$106,759,230.31	\$106,759,230.31	\$106,759,230.31	\$106,759,230.31	\$106,759,230.31		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$1,033,470.15			\$40,759,200.00	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85	\$39,725,729.85		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$92,741.98			\$242,305,000.00	\$242,212,258.02	\$242,212,258.02	\$242,212,258.02	\$67,512,697.98	\$67,512,697.98	\$67,512,697.98	\$67,512,697.98			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$280,952,760.00	\$270,977,615.82	\$270,977,615.82	\$262,849,915.22	\$249,476,386.46	\$247,603,086.01	\$242,384,832.23				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$140,934,570.09	\$121,005,328.04	\$121,005,328.04	\$120,978,536.34	\$111,604,354.42	\$111,604,354.42	\$111,604,354.42	\$111,604,354.42			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$119,330,047.00	\$119,210,716.95	\$119,210,716.95	\$119,209,216.95	\$42,692,071.44	\$42,692,071.44	\$42,692,071.44	\$42,692,071.44			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$46,663.08			\$19,780,000.00	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$19,733,336.92	\$7,118,209.00	\$7,118,209.00	\$6,557,604.17				
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$214,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$218,699,937.00	\$218,699,937.00	\$131,256,860.40	\$11,572,173.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$0.00			\$26,072,076.00	\$26,072,076.00	\$26,072,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Partidas		Avance Financiero									
							Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipe Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$37,176,842.00	\$37,176,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00	\$0.00			\$19,780,000.00	\$19,780,000.00	\$19,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$14,835,000.00	\$14,835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAPEF		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	\$0.00				\$350,000,000.00	\$118,981,835.76	\$107,711,432.62	\$107,711,432.62	\$26,690,760.04	\$26,690,760.04	\$26,246,523.93		


 ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS


 LIC. MARIA BETZABÉ DURAN NÚÑEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto																							Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliárdo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
TAB14140400408821	Modernización De La Carretera Villahermosa-Nacajuca 1a Etapa	FMTAB-CDZMV-261-2014	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	57,578,748.00	57,522,168.26	57,522,168.26	53,255,149.57	53,255,149.57	53,255,149.57	53,255,149.57	92.58	\$0	KM DE CAMINOS (CONSTRUCCION)	644,629	0.00	100.00	Financiera: PAGO DEL UNO AL MILLAR POR \$7,578.74 INCLUYE LIBERACION DE DERECHO DE VA / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017.			
TAB14140400409455	Construcción Del Drenaje Pluvial Y Sanitario En Las Colonias Santa Lucia; El Recreo Y José María Pino Suárez; Sector Asunción Castellanos Y Sector Valle Verde De La Cd. De Villahermosa; Tabasco	FMTAB-CDZMV-262-2014	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	57,826,487.00	57,768,660.51	57,768,660.51	57,384,812.83	56,063,364.36	56,063,364.36	56,063,364.36	97.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: UNO AL MILLAR POR \$7,826.48 / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017.			
TAB15150100468543	OM654 -Rehabilitación Del Planitario Tabasco 2000.	OT654	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	10,000,000.00	8,899,999.96	8,899,999.96	8,899,999.96	8,899,999.96	8,899,999.96	8,899,999.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15150200509760	Construcción De Mercado Público Y Del Transporte En La Ciudad De Tacotalpa, Tabasco. (2da. Etapa)	OT711	Tabasco	Tacotalpa	Tacotalpa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	9,171,587.11	5,603,882.56	5,603,882.56	5,603,882.56	4,861,308.92	4,861,308.92	4,861,308.92	86.75	\$0	Metros Cuadrados	46,302	0.00	100.00	Financiera: / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. RESCISIÓN DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15150200509778	Mantenimiento De Camino En El Ej. Curvay Y El. Francisco J. Madro Ira. Sec. Mpio. De Tacotalpa, Tabasco.	OT712	Tabasco	Tacotalpa	Cuvac	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	1,800,000.00	1,653,194.45	1,653,194.45	1,653,194.45	465,689.48	465,689.48	465,689.48	29.38	\$0	Kilómetro	46,302	0.00	100.00	Financiera: / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. RESCISIÓN DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15150200510050	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Ubicado En Anillo Periférico, En La Cd. De Balancán, Tabasco.	OT726	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2,162,484.77	2,162,248.90	2,162,248.90	2,162,248.90	595,151.72	595,151.72	595,151.72	27.52	\$0	Metros Cuadrados	56,740	0.00	100.00	Financiera: / Física: RESCISIÓN DE CONTRATO / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. RESCISIÓN DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15150300558494	Construcción Integral De La Red De Drenaje Sanitario Del Corredor Medellín -Macuiltepec (3ra Etapa), Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Pasos 1-6), Villa Ocuilzapotlán Y Villa Macuiltepec, Cen	FMTAB-CDZMV-266-2015	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	31,914,720.00	31,882,805.29	31,882,805.29	28,576,706.13	28,576,706.13	28,576,706.13	28,576,706.13	89.63	\$0	Metros Cuadrados	640,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15150300558520	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Las Colonias Asunción Castellanos, El Recreo, Santa Lucía Y Valle Verde, Villahermosa, Tabasco.	FMTAB-CDZMV-265-2015	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	24,572,646.00	24,548,073.16	24,548,073.16	23,517,991.22	20,849,452.48	20,849,452.48	20,849,452.48	84.93	\$0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15150300558529	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal En La Carretera Principal De Bosques De Saloya (Tramo El Cedro), Municipio De Nacajuca, Tabasco.	FMTAB-CDZMV-268-2015	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	4,921,136.00	4,916,214.83	4,916,214.83	4,794,224.16	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	95.88	\$0	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017.			
TAB15150300558537	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal En La Carretera Principal De Bosques De Saloya (Tramo La Libertad), Municipio De Nacajuca, Tabasco.	FMTAB-CDZMV-267-2015	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,691,690.00	3,687,998.39	3,687,998.39	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	97.57	\$0	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15150300558545	Construcción De Línea De Agua Potable, Tramo Ampliación Villahermosa-Nacajuca, Municipio De Nacajuca, Tabasco	FMTAB-CDZMV-264-2015	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	20,000,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	16,420,267.21	16,019,638.93	16,019,638.93	16,019,638.93	80.16	\$0	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017.			
TAB15150300558552	Modernización De La Carretera Villahermosa-Nacajuca A Cuatro Carriles (Tramo De 8 Km), Estado De Tabasco". (Liberación Del Derecho De Vía) Segunda Etapa.	FMTAB-CDZMV-263-2015	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	34,229,855.00	34,195,625.28	34,195,625.28	33,001,491.21	33,001,491.21	33,001,491.21	33,001,491.21	96.51	\$0	Metros Cuadrados	755,425	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15160100626063	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En El Camino: Ranchería Reyes Hernández 2da Sección, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 2 920 En El Municipio De Comalcalco, Tabasco	OT864	Tabasco	Comalcalco	Royes Hernández 2da Sección	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	13,926,697.79	13,894,945.28	13,894,945.28	13,894,945.28	13,894,945.28	13,894,945.28	13,894,945.28	100.00	\$0	Kilómetro	3,506	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15160100626090	Señalamiento Horizontal De Las Calles: Francisco J. Madro (Acceso A La Quintral Zona Naval) Del Km. 0 000 Al Km. 0 181 Y Benito Juárez García Del Km. 0 000 Al Km. 0 700 Del Municipio De Centla	OT867	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2,360,277.86	2,188,526.88	2,188,526.88	2,188,526.88	2,188,526.88	2,188,526.88	2,188,526.88	100.00	\$0	Kilómetro	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15160100626096	Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal De Las Calles: Zaragoza Del Km. 0 000 Al Km. 0 150 Y Mejía Del Km. 0 150 Al Km. 0 380 Y Calle Ocampo Del Km. 0 380	OT866	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	1,212,140.25	1,188,512.96	1,188,512.96	1,188,512.96	1,188,512.96	1,188,512.96	1,188,512.96	100.00	\$0	Kilómetro	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15160100626102	Construcción De Registro Para Decazotes De Aguas Pluviales, Componente Tipo Gullotina, Charnelas, Muro De Concreto Y Colocación De Tubería Ads De 12" Y 18", Del Camino: E.C (Villahermosa	OT869	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2,144,746.05	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	100.00	\$0	Otros	2,519	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB15160100626111	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico (Sello Premezclado) Del Km. 0 000 Al Km. 9 500, Gaviotas - Torno Largo - Fro. J. Santamaría (Cacae), Tramo: Gaviotas - Torno Largo, Municipio Centro	OT871	Tabasco	Centro	Gaviotas Sur (El Cedra)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	3,023,758.58	2,970,310.92	2,970,310.92	2,970,310.92	2,970,310.92	2,970,310.92	2,970,310.92	100.00	\$0	Kilómetro	3,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160100-026185	Complemento Para La Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples De La Universidad Tecnológica Del Ordenamiento Territorial, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco.	07876	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	1,587,970.30	1,506,643.95	1,506,643.95	1,453,527.01	1,453,527.01	1,453,527.01	1,453,527.01	96.35	\$0	Otros	642	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB15160100-026193	Complemento Para La Construcción De Campo De Fútbol Del Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos, Balancán (1a. Etapa)	07877	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	242,249.64	239,025.40	239,025.40	239,025.40	239,025.40	239,025.40	239,025.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,495	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160300-729728	0197-Proyecto Ejecutivo Para Sustentar Los Tabales Y Lotes De Reordenamiento De Los Predios - Predios Pu1 Y Pu2 En El Páramo Tabasco, Tabasco 2000 En El Municipio De Centro, Tabasco	07997	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	250,000.00	245,900.00	245,900.00	245,900.00	245,900.00	245,900.00	245,900.00	100.00	\$0	Estado de conservación	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160400-812956	Estado: Migración De Suelos En Casco Sábalo Del Estado De Tabasco	07A67	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	600,000.00	672,500.14	672,500.14	672,500.14	672,500.14	672,500.14	672,500.14	100.00	\$0	Estado de conservación	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB15160400-812958	0198-Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Minicamión Del Km. 0 000 892 Km 2 200, En El Municipio De Centro, Tabasco.	07A68	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	3,700,000.00	3,594,741.40	3,594,741.40	3,594,741.40	3,082,400.76	3,082,400.76	3,082,400.76	85.75	\$0	Estado de conservación	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB15160400-822359	Parqueadero, Análisis De Carretera Troncal Ra. Chupelán Ita. Secc. - Ra. Chupelán Ita. Secc. En La Ra. Chupelán Ita. Secc. Del Mpio. De Jaltipa, Tabasco.	07733	Tabasco	Jaltipa	Chupelán Ita. Sección	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	1,850,000.00	1,598,805.62	1,598,805.62	1,598,805.62	1,548,258.71	1,548,258.71	1,548,258.71	96.84	\$0	Kilometros	0	0.00	100.00	Financiera / Física RESCION DE CONTRATO / Registro AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160200-665457	0195-Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puentes De Concreto Armado, Camino E C Villahermosa - Lm. (Del Páramo) Km 2 900 - E C Villahermosa - Comandante - San Josépin, Incluye Estudio Ct	07915	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2,150,000.00	2,064,300.00	2,064,300.00	2,064,300.00	2,064,300.00	2,064,300.00	2,064,300.00	100.00	\$0	Estado de conservación	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160200-665470	0199-Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puentes Múltiples (Concreto - Acero), De Dos Caminos Tipo Herrerías, Villahermosa - Nacpacina Km. 4.5, En Ampliación De La Carretera Villahermosa - Hbc	07939	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	2,500,000.00	2,482,350.00	2,482,350.00	2,482,350.00	2,482,350.00	2,482,350.00	2,482,350.00	100.00	\$0	Estado de conservación	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026117	Reconstrucción De Terreno, Ampliación Y Rehabilitación De Carretera Asfáltica Y Obras De Drenaje Del Camino E C (Tomasopé - El Cebo) - Rancho Grande Del Km. 0 000 Al Km. 2 500	07912	Tabasco	Tomasopé	Rancho Grande	Rural	Sabidos	U003 Fondo para unidades industriales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Sabidas y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	13,250,000.00	12,560,087.06	12,560,087.06	12,560,087.06	12,560,087.06	12,560,087.06	12,560,087.06	100.00	\$0	Kilometros	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026125	Construcción De Puentes De Concreto Tipo Capa, En El Km. 2 400 Del Camino, Ra. Páramo Novato 2da Sección, Comandante, Tabasco	07872	Tabasco	Comandante	Reyes Hernández 2da Sección	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2,230,165.90	2,285,644.34	2,285,644.34	2,285,644.34	1,835,334.15	1,835,334.15	1,835,334.15	81.17	\$0	Metros lineales	5,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB15160100-026131	0182-Rehabilitación De Área De Manejo Y Jarda De Edificación Para Muros Ancha En El Centro De Intersección Y Conexión Con La Manzanilla "Yanuki", En El Municipio De Centro, Tabasco	07882	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	2,810,049.12	2,663,322.52	2,663,322.52	2,663,322.52	2,663,322.52	2,663,322.52	2,663,322.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026140	0183-Construcción De Albergue De Turistas, En El Centro De Intersección Y Conexión Con La Manzanilla "Yanuki", En El Municipio De Centro, Tabasco	07883	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	5,870,055.23	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB15160100-026167	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2016	07859	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sabidos	U003 Fondo para unidades industriales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Sabidas y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	266,002,760.00	8,057,753.37	8,057,753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Kilometros	2,238,603	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB15160100-026183	Reconstrucción De Centro De Salud En El Ejido Rincón Del Cuapero, Municipio De Tomasopé, Tabasco. (2da Etapa) Otra Etapa	07884	Tabasco	Tomasopé	Refracción del Cuapero	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	2,425,000.00	3,088,617.34	3,088,617.34	3,088,617.34	3,088,617.34	3,088,617.34	3,088,617.34	100.00	\$0	Otros	533	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026205	0107-Proyecto Ejecutivo Eléctrico En Alta Y Baja Tensión (Inclusión de líneas Y Existencia), Proyecto De Alorro De Energía Y Franca Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "Jose María Paso Suarez"	07907	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,195,000.00	1,183,299.99	1,183,299.99	1,183,299.99	1,183,299.99	1,183,299.99	1,183,299.99	100.00	\$0	Estado de conservación	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026401	0110-Proyecto Ejecutivo De Suelos, Topografía, Con Y Sin De Datos, Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "Jose María Paso Suarez"	07910	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	855,000.00	840,900.01	840,900.01	840,900.01	840,900.01	840,900.01	840,900.01	100.00	\$0	Estado de conservación	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026405	0111-Catálogo De Conceptos, Generadores, Análisis De Precios Unitarios, Para La Construcción Del Nuevo Mercado Público "Jose María Paso Suarez"	07911	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	701,632.00	690,310.00	690,310.00	690,310.00	690,310.00	690,310.00	690,310.00	100.00	\$0	Estado de conservación	330,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026408	0116-Rehabilitación Y Mantenimiento A La Esplanada Del Instituto Del Deporte De Tabasco (Instituto), Ubicada En El Interior De La Ciudad Deportiva De Villahermosa, Tabasco	07919	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	300,000.00	286,271.47	286,271.47	286,271.47	286,271.47	286,271.47	286,271.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB15160100-026982	0125-Catálogo De Transformador De 75 Kva, Tabasco A 22012 Voltios Por Uso De 150 Kva, En El Palacio De Los Deportes De La Ciudad Deportiva, En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	07925	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	150,000.00	149,803.82	149,803.82	149,803.82	149,803.82	149,803.82	149,803.82	100.00	\$0	Otros	3,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Arabto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB10160200 665307	Construcción De Canchales De Desahuesamiento Y Obras Complementarias En Aplicación A 12 000 Mts En El Camino Tepic - Toluca Km 1.870 En El Municipio De Tepic, Tlaxcala	OT921	Tlaxcala	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Promociones Sabaltes y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,300,000.00	1,246,103.04	1,246,103.04	1,246,103.04	901,911.00	901,911.00	901,911.00	72.35	\$0	Metros	0.350	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665324	Ampliación Y Modernización De La Cámara Militeraria - Huacapa, A 4 Cuartos Del Km. 5 200 Al Km. 5 000 Del Municipio De Huacapa, Tlaxcala	OT942	Tlaxcala	Huacapa	Huacapa	Urbano	Subsidios	0003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Promociones Sabaltes y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	22,316,358.64	22,315,304.91	22,315,304.91	22,315,204.91	19,516,289.54	19,516,289.54	19,512,389.45	87.45	\$0	Kilometros	770,952	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB10160200 665351	Reconstrucción Del Camino El Tingo - Facultad Del Km. 9 750 Al Km. 9 870, Mediante La Instalación De Tabiquerado Sintético En 100 Mts De Ancho En La Rta. Amozoc, Huacapa, Tlaxcala	OT944	Tlaxcala	Huacapa	Amozoc	Rural	Subsidios	0003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Promociones Sabaltes y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	35,200,000.00	35,176,924.09	35,176,924.09	35,176,924.09	35,165,042.00	35,165,042.00	35,165,042.00	99.97	\$0	Kilometros	1,550	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.
TAB10160200 665361	Reconstrucción De Terrazas, Obra De Drenaje, Puntoneo Hidráulico Y Sotabancamiento Municipal Del Km. 0 000 Al Km. 20 302 (Tramo Arbolado) Del Camino Zapapan - Juana Del Municipio De Juana	OT949	Tlaxcala	Juana	La Pruita	Rural	Subsidios	0003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Promociones Sabaltes y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	21,000,000.00	20,719,293.15	20,719,293.15	20,719,293.15	20,719,293.15	20,719,293.15	20,719,293.15	100.00	\$0	Kilometros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665369	Sotabancamiento Horizontal Y Vertical Del Camino El Tingo - Edo. Tingo El Tingo - Sur 15, Del Km. 54 600 Al Km. 55 400, Municipio De Huacapa, Tlaxcala	OT950	Tlaxcala	Batucan	El Tingo	Rural	Subsidios	0003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Promociones Sabaltes y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,350,000.00	1,242,862.33	1,242,862.33	1,242,862.33	1,196,241.67	1,196,241.67	1,196,241.67	95.25	\$0	Kilometros	40,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB10160200 665487	01913-Proyecto Ejecutivo Para El Tercer Nivel De La Construcción Del Puesto Seguro Vehicular Escudo "La Hija" Km 6 400, Tramo A, Puntoneo Cables Publico Camero, Con Una Longitud Aprox. De 52	OT913	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2,950,000.00	2,521,573.20	2,521,573.20	2,521,573.20	2,521,573.20	2,521,573.20	2,521,573.20	100.00	\$0	Estado de preservación	2,238,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665524	Construcción De Panteón Tipo Capa De Concreto En Aplicación A 12 000 Mts En El Camino Tepic - Toluca Km 2 620 En El Municipio De Tepic, Tlaxcala	OT922	Tlaxcala	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,700,000.00	1,685,976.31	1,685,976.31	1,685,976.31	1,545,067.68	1,545,067.68	1,545,067.68	91.44	\$0	Metros lineales	0.350	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB10160200 665571	01924-Rehabilitación De Ocho Con Mobili Urbana De Asfalto Galvanizado Y Domo De Polcarbonato En La Universidad Tecnológica De Tlaxcala De La Ciudad De Villahermosa, Tlaxcala	OT924	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	1,000,000.00	982,911.86	982,911.86	982,911.86	982,911.86	982,911.86	982,911.86	100.00	\$0	Metros	4,195	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665599	01925- Construcción De Trabajo De La Plaza Central De La Escuela Telesecundaria "Hijos De Chantlup" En La Rta. La Estaca De Villa Tangué De Los Niños En El Municipio De Centro, Tlaxcala	OT928	Tlaxcala	Centro	Estaca	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00	\$0	Metros	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665614	01920- Construcción De Bando Perimetral De Concreto Y Tacos De 4" Y Alcantarado En La Unidad Deportiva Olimpia 20, En La Ciudad De Villahermosa, Centro, Tlaxcala	OT936	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	7,750,000.00	7,132,669.51	7,132,669.51	7,132,669.51	7,132,669.51	7,132,669.51	7,132,669.51	100.00	\$0	Metros lineales	854,847	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB10160200 665626	Construcción De Platibanda De Concreto Hidráulico Para Canchales De Usos Múltiples En El Poblado San Isidro Guazaco Del Municipio De Tlaxiapa, Tlaxcala	OT933	Tlaxcala	Tlaxiapa	San Isidro Guazaco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	550,000.00	522,994.66	522,994.66	522,994.66	522,994.66	522,994.66	522,994.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665642	Construcción De Platibanda De Concreto Hidráulico Para Canchales De Usos Múltiples En La Colonia Gobernador Cruz Del Municipio De Centro, Tlaxcala	OT934	Tlaxcala	Centro	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	770,000.00	756,549.25	756,549.25	756,549.25	546,589.24	546,589.24	546,589.24	72.25	\$0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB10160200 665659	Construcción De Platibanda De Concreto Hidráulico En El Rta. El Golpe Rta. Sección Escudo De Venadillo Centro De Emociones Múltiples A Distancia (B. 33), Del Municipio De Cardenas, Tlax.	OT935	Tlaxcala	Cardenas	El Golpe	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Emancipación	En Ejecución	2016	680,000.00	507,246.94	507,246.94	507,246.94	507,246.94	507,246.94	507,246.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665679	Rehabilitación De La Banca Perimetral De La Unidad Deportiva En El Poblado Ixmiquilpan, Municipio De Jalpa De Méndez, Tlaxcala	OT941	Tlaxcala	Jalpa de Méndez	Ixmiquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	1,220,730.78	1,164,075.44	1,164,075.44	1,164,075.44	1,164,075.44	1,164,075.44	1,164,075.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,551	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665690	01945-Parqueamiento Del Estacionamiento Con Bóveda Asfáltica En Coberte Del Hospital Regional De Alta Especialidad "Dr. Juan Gouban Casiano" En El Municipio De Centro, Tlaxcala	OT945	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,481,487.44	2,481,487.44	2,481,487.44	2,481,487.44	2,481,487.44	2,481,487.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330,245	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA; Para el siguiente mes
TAB10160200 665704	01951-Rehabilitación De La Alberca Olímpica Ubicada En La Ciudad Deportiva, Del Municipio De Centro, Tlaxcala (2da Etapa)	OT951	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2016	5,300,000.00	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB10160200 665719	01952-Represión Estructural Del Panteón De Arco De Esquinas Mística, Trabajo Asfalto Y Juntas De Calada, Ubicado En El Puntoneo Cables Publico Camero E.C. San Antonio En La Colonia Asunción	OT952	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,000,000.00	14,665,669.11	14,665,669.11	14,665,669.11	10,189,442.29	10,189,442.29	10,189,442.29	69.45	\$0	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ratio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160200 68738	Obra de Mantenimiento e Instalación de Transformadores De 500 Kva. En El Estado Otzapa De Fuerte De La Ciudad Deportiva De La Col. No. De Mayo. En El Municipio De Centro, Tabasco.	OT955	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	6012 PAPEF	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecucion	2016	410,000.00	407,597.96	407,597.96	407,597.96	407,597.96	407,597.96	407,597.96	100.00	0	Obras	5,300	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes	
TAB16160200 68751	Construcción De Plataformas De Concreto Hidráulico Para Cancha De Uros Mujeres En La P.A. Francisco I. Madero 2da. Sección En Telescopio Jara Torres Bolas, Municipio De Comalcalco.	OT960	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	6012 PAPEF	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecucion	2016	500,000.00	546,592.49	546,592.49	546,592.49	546,592.49	546,592.49	546,592.49	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes	
TAB16160300 72951	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle Profrontera De Ignacio Lopez Rayón Del Km. 0.900 Al Km. 0.950 Del Camino Comalcalco - Cd. Tecolmita, Comalcalco, Tabasco.	OT962	Tabasco	Comalcalco	Tecolmita	Urbano	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	6,296,745.52	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	100.00	0	Kilometros	9,900	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes	
TAB16160300 72954	Rehabilitación De Los Tramos Carreteros Km 19.491 Al Km 19.541 Y Km 20.451 Al Km 20.501 Del Camino E.C. Carretera Cardenas - Romales Malispas Cd. Guadalupe Victoria	OT962	Tabasco	Huixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	3,700,000.00	3,168,809.36	3,168,809.36	3,168,809.36	2,844,827.59	2,844,827.59	2,844,827.59	99.73	0	Kilometros	401	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB16160300 72952	Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Km. 20.302 Al Km. 23.000 Del Camino Zapicho - Juxta, Municipio De Juxta, Tabasco.	OT964	Tabasco	Juxta	Juxta	Urbano	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	16,000,000.00	12,936,905.40	12,936,905.40	12,966,816.17	12,966,816.17	12,966,816.17	12,966,816.17	99.46	0	Kilometros	49,000	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes	
TAB16160300 72955	Construcción De Terracerías Y Pavimento Asfáltico Del Camino El Aguacate Del Km. 1.500 Al Km. 4.400 De La Finca Herrero Mateo 3a. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	OT966	Tabasco	Centro	Molinito y Papa 3ta Sección	Urbano	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	8,200,000.00	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	100.00	0	Kilometros	4,551	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB16160300 72958	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Asfáltico Y Paso De Agua De Concreto Hidráulico En El Camino E.C. Comalcalco - Cd. Tecolmita a Gregorio Méndez Del Km. 0.000 Al Km. 1.644	OT402	Tabasco	Comalcalco	Raya Hernández 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	6,000,000.00	6,449,919.46	6,449,919.46	6,449,919.46	6,042,900.29	6,042,900.29	6,042,900.29	99.09	0	Kilometros	1,532	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes	
TAB16160300 72959	Construcción De Terracerías Y Pavimento Asfáltico Del Camino San Juan Del Km. 0.000 Al Km. 0.900 De La Finca Herrero Mateo 3a. Secc. Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OT402	Tabasco	Comalcalco	Herrero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	6,200,000.00	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	100.00	0	Kilometros	2,131	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB16160300 72957	Reconstrucción De Terracerías, Obra De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino Akabá Mayo - 5do Tramo - Clemente Reyes, 2da. Sección Del Km. 4.900 Al Km. 10.900	OT409	Tabasco	Mixcoapa	Clemente Reyes 2da. Sección (Cardenas)	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	18,300,000.00	18,269,524.83	18,269,524.83	18,269,524.83	18,072,876.39	18,072,876.39	18,072,876.39	99.52	0	Kilometros	3,254	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB16160300 72960	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Unificado En El Camino E.C. Villahermosa - Ciudadela Km. 31 - Ejido Venustiano De Carrizosa Del Km. 1.360 Al Km. 2.900 En La Finca Herrero Mateo 3a. Secc. Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OT410	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cardenas 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	4,800,000.00	4,502,156.52	4,502,156.52	4,502,156.52	4,509,267.84	4,509,267.84	4,509,267.84	99.72	0	Kilometros	6,214	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB16160300 72966	Instalación E Instalación De Postes Y Luminarias En El Boulevard Central Del Camino La Venta - Vdo. Emilio Juárez Km. 3.000 Al Km. 4.000 En El Municipio De Huixtla, Tabasco.	OT411	Tabasco	Huixtla	La Venta	Urbano	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	1,250,000.00	1,202,731.60	1,202,731.60	1,202,731.60	1,180,838.42	1,180,838.42	1,180,838.42	99.05	0	Luminarias	8,760	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes	
TAB16160300 72962	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal En Autopista Reforma - Dos Bocas Tramo Km. 14.200 Al Km. 14.740 Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OT412	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	2,500,000.00	2,491,646.91	2,491,646.91	2,491,646.91	2,491,646.91	2,491,646.91	2,491,646.91	100.00	0	Kilometros	5,875	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes	
TAB16160300 72963	Rehabilitación Y Ampliación De Anillo Público De La Calle Río Grijalva De La Colonia Cruz Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco.	OT413	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	1,700,000.00	1,575,175.38	1,575,175.38	1,575,175.38	1,692,925.97	1,692,925.97	1,692,925.97	99.25	0	Luminarias	15,874	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB16160300 72684	Reconstrucción De Las Calles Río Teniza Y Río Grijalva De La Colonia Cruz Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco.	OT417	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	8,900,000.00	8,838,829.45	8,838,829.45	8,838,829.45	8,838,829.45	8,838,829.45	8,838,829.45	100.00	0	Metros Cuadrados	15,874	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB16160300 72967	Rehabilitación De La Llena De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable De 2" Y 12" De Ø. En La Finca Herrero Mateo 3da. Sección En El Municipio De Mixcoapa, Tabasco.	OT418	Tabasco	Mixcoapa	Venero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	3,100,000.00	3,087,911.51	3,087,911.51	3,087,911.51	2,835,975.51	2,835,975.51	2,835,975.51	2,835,975.51	95.36	0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160300 72967	Rehabilitación De Tramo Carretero Km 35.000 Al Km. 35.075 Del Camino Ciudad - El Tonalá, Municipio De Villahermosa, Tabasco, Con Carpetas Asfálticas Y Pisos De Agua Con Alcantarilla De Concreto.	OT421	Tabasco	Villahermosa	El Tonalá	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	1,200,000.00	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	100.00	0	Kilometros	12,485	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160300 72962	Reconstrucción De Calles Con Pavimento Asfáltico En El Polígono PASCENCO, Mixcoapa, Tabasco Incluye: Señalamientos, Bancanetas Y Drenajes	OT423	Tabasco	Huixtla	Tapoziago	Rural	Subsidios	U060 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Subsidios y Económicas		SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	4,650,000.00	4,525,194.59	4,525,194.59	4,525,194.59	4,497,505.03	4,497,505.03	4,497,505.03	99.39	0	Metros lineales	5,345	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB16160300 729659	Reconstrucción De Calle José María Morelos Y Calle Estanislao Con Pavimento Asfáltico En El Barrio Tapanco, Hualpa, Tabasco (Incluye: Guarniciones, Banquetas Y Cosevas)	0TA25	Tabasco	Hualpa	Tapanco	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,550,000.00	7,340,870.42	7,340,870.42	7,340,870.42	7,317,992.61	7,317,992.61	7,317,992.61	99.69	50	Metros lineales	5,848	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160300 729723	Ob993 -Rehabilitación Estructural Del Panteón De Acceso Al Área De Seta Del Camino De Interoceánica Y Conectividad Con La Hidroeléctrica Yemba	0T993	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	2,800,000.00	2,740,154.62	2,740,154.62	2,740,154.62	2,650,392.23	2,650,392.23	2,650,392.23	97.82	50	Metros lineales	634,547	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160300 729734	Construcción De Puentes Mlti En El Km. 2 900 Del Camino San Pablo Tuxtla - Orizaba Del Norte Del Municipio De Tuxtla, Tabasco	0TA04	Tabasco	Tuxtla	División del Norte	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,000,000.00	6,791,452.80	6,791,452.80	6,791,452.80	6,791,249.69	6,791,249.69	6,791,249.69	100.00	50	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160300 729754	Ob105-Instalación De Acomoda Eléctrica En Medio Tercero Subestación 3 Fases A Hilo 15 Kv Y Transformador Federal Tuxtla - De 45 Kva. En El Ingreso De Las Instalaciones De La Cd. Depoetra.	0TA05	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	820,000.00	800,514.97	806,814.97	806,814.97	806,514.97	806,514.97	806,514.97	100.00	50	Metros lineales	8,000	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB16160300 729750	Ob119 -Rehabilitación Parcial Del Muro Perimetral Pasaje En El Municipio De Tuxtla, Tabasco	0TA19	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	50	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160300 729770	Ob120 -Trabajos Complementarios En La Zona Crece-Libres Y Cárdenas De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	0TA20	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	4,400,000.00	4,354,960.38	4,354,960.38	4,354,960.38	3,499,207.53	3,499,207.53	3,499,207.53	80.25	50	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160300 729773	Ob121 -Construcción De Gimnasio Polivalente En Dos Modelos De Herrerías (Levantamiento De Peras) Y Salas De Ejercicios Urbanos En La Ciudad Deportiva De La Cd. Panteón De Mayo	0TA21	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	3,500,000.00	3,476,824.35	3,476,824.35	3,476,824.35	2,682,967.85	2,682,967.85	2,682,967.85	77.17	50	Otros	6,000	0.00	99.99	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812420	Construcción De La Calle Mariano Perdomo Con Pavimento Hídrico Tipo Enramado Entre Calles Ay. Plaza Independencia Y La. Francisco Trujillo, Municipio De Tuxtla, Tabasco	0TA29	Tabasco	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5,500,000.00	5,285,536.29	5,285,536.29	5,285,536.29	4,528,667.52	4,528,667.52	4,451,409.94	86.17	50	Metros lineales	10,548	0.00	99.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812428	Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles Carlos A. Meléndez, José Ortiz De Domínguez Y Manuel Andú Carretero Del Pobl. Guaymas Barrios, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	0TA34	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Pantano)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	6,350,000.00	6,164,200.00	6,164,200.00	6,164,200.00	5,896,053.62	5,896,053.62	5,849,936.90	95.03	50	Metros lineales	3,854	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812434	Construcción De Pavimento Hídrico De La Calle Gregorio Méndez Entre Las Calles Mariano Matamoros Y Manuel Del Monte, Municipio De Jonuta, Tabasco	0TA35	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,800,000.00	7,521,569.84	7,521,569.84	7,521,569.84	1,491,745.59	1,491,745.59	1,491,745.59	19.63	50	Metros lineales	6,099	0.00	91.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812438	Construcción De Pavimento Asfáltico, Sentadamiento Horizontal Y Vertical, E.C. Conakako - Panteón - Ra. Libertad Ra. Sección Del Camino El Clavel, Municipio De Panteón, Tabasco	0TA44	Tabasco	Panteón	Libertad Ra. Sección (El Clavel)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	8,150,000.00	8,085,995.68	8,085,995.68	8,085,995.68	8,012,774.09	8,012,774.09	8,012,774.09	99.00	50	Kilometro	5,634	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812439	Rehabilitación De La Zona Ochoa (Ra. Elago), De La Cd. De Villahermosa, Tabasco	348978	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Previsiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	119,700,000	119,733,337	119,733,337	119,733,337	57,118,269	57,118,269	56,557,004	56.07	50	Metros Cuadrados	200,000	0.00	40.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812442	Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles Emilio Juárez, Mariano Abasolo Y Luis González Colón, Barrio Del Pobl. Chucama, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	0TA47	Tabasco	Emiliano Zapata	Chucama	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	3,450,000.00	3,190,760.00	3,190,760.00	3,190,760.00	3,190,598.08	3,190,598.08	3,190,598.08	99.99	50	Metros lineales	3,854	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812444	Construcción De Pavimento Asfáltico En 5 Calles De La Cd. Hueso De Huesos De Tuxtla, Tabasco	0TA48	Tabasco	Tuxtla	Tuxtla de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	8,000,000.00	7,878,943.47	7,878,943.47	7,878,943.47	6,976,909.83	6,976,909.83	6,976,909.83	94.75	50	Metros lineales	3,591	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812449	Construcción De Troncalones Del Camino Subvías 1 Y 2 De La Finca La Esperanza, Municipio Del Centro, Tabasco	0TA49	Tabasco	Centro	Bogotá 4ta Sección (Laguna Nueva)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5,900,000.00	5,812,343.30	5,812,343.30	5,812,343.30	5,812,316.60	5,812,316.60	5,812,316.60	100.00	50	Kilometro	400	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812452	Ampliación De Red De Sistemas De Alcantarillado Pluvial Y Santitas De La Colonia Casa Blanca, Villahermosa, Tabasco	0TA50	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	3,690,259.16	3,517,493.75	3,517,493.75	3,517,493.75	3,325,071.83	3,325,071.83	3,325,071.83	94.53	50	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812460	Construcción De Troncalones, Pavimento Asfáltico, Sentadamiento Horizontal Y Vertical Del Camino El Salsicón - Salsicón, Del Km. 0 060 Al Km. 4 300, Municipio De Hualpa, Tabasco	0TA51	Tabasco	Hualpa	El Guisano	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	12,250,967.66	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	100.00	50	Kilometro	3,000	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812462	Construcción De Troncalones, Pavimento Asfáltico, Sentadamiento Horizontal Y Vertical Del Camino E.C. (Villahermosa - Villahermosa) Fin. 24 200 - Tuxtla - Tuxtla Colada, Del Km. 15 940 Al Km. 20	0TA69	Tabasco	Mixtepec	Tuxtla Colada	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,200,000.00	15,292,356.94	15,292,356.94	15,292,356.94	15,291,829.58	15,291,829.58	15,291,829.58	100.00	50	Kilometro	1,673	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 812468	Obra2 - Ciudad Regia Centro De La Secretaría De Seguridad Pública, Seguridad Baja	OTA32	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	3,930,000.00	3,915,625.65	3,915,625.65	3,915,625.65	2,813,269.07	2,813,269.07	2,813,269.07	71.85	\$0	Otros	335,000	0.00	99.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812490	Construcción De Techos En Plaza Civica Del Centro De Atención Múltiple Número 10 Del Fraccionamiento 17 De Julio Del Municipio De Huixtla, Tlaxcala	OTA36	Tlaxcala	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	603,000.00	590,580.99	590,580.99	590,580.99	603,000.35	603,000.35	603,000.35	76.07	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812493	Rebello Y Fijo De Concreto En Casca En La Rta. Chichonal Ta. Sección De Tabasco, Sección Oligo De Domestico Y Cobertura De Camalotes Y Espaltes Plásticas En Casca De La Rta. Chichonal Ta.	OTA37	Tlaxcala	Jalapa	Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	359,400.00	353,678.42	353,678.42	353,678.42	353,678.42	353,678.42	353,678.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812497	Rebello Y Construcción De Fijo De Concreto En Casca Comunitaria En La Rta. Mexicana Del Municipio De Huixtla, Tlaxcala, Centro Casca En Sección De Jalapa	OTA38	Tlaxcala	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	351,000.00	306,325.94	306,325.94	306,325.94	306,325.94	306,325.94	306,325.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812559	Rebello Con Fijo De Concreto Habitacional En Casca Comunitaria En La Rta. El Escobedo Del Municipio De Panzacán, Tlaxcala	OTA39	Tlaxcala	Panacán	El Escobedo	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	357,100.00	350,470.54	350,470.54	350,470.54	350,470.54	350,470.54	350,470.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,102	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812575	Construcción De Las Plataformas En La Rta. Mariano Paredes Sección De Los Pinaros Y En La Rta. Manuel Baeza Y Rta. Sección De Teleferrocarril En El Municipio De Tepepa, Tlaxcala	OTA40	Tlaxcala	Tepepa	Tepepa	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	604,250.00	599,245.88	599,245.88	599,245.88	599,245.88	599,245.88	599,245.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812580	Construcción De Plataformas De Concreto Habitacional Y Oligo Comunitarias En Casca De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica No. 46, Ignacio Solís Juárez, Municipio De Coahuila	OTA41	Tlaxcala	Coahuila	Ignacio Solís Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	634,000.00	790,506.67	790,506.67	763,714.97	763,714.97	763,714.97	763,714.97	95.81	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812585	Construcción De Plataformas De Concreto Habitacional Para Casca De Usos Múltiples En El Polígono Agrícola Casca Comunitaria En Entorno Zapala, Tlaxcala	OTA42	Tlaxcala	Enlaseo Zapala	Agropecuario	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	541,850.00	531,977.89	531,977.89	531,977.89	416,457.04	416,457.04	416,457.04	75.66	\$0	Metros Cuadrados	2,770	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812592	Construcción De Plataformas De Concreto Habitacional Y Oligo Comunitarias, En Casca Comunitaria En La Cal. Alberto Ortega En El Municipio De Coahuila, Tlaxcala	OTA43	Tlaxcala	Coahuila	Alberto Ortega (Cada CMC)	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	852,700.00	773,101.20	773,101.20	773,101.20	773,101.20	773,101.20	773,101.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,770	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB16160400 812595	Construcción De Fachadas, Accesos, Patapas Y Locales En El Complejo Turístico Papacalapa En Los Km. 2, 920, 3,200, 3,720, 3,780, Y 4,800 Del Camino Tepepa - Tacotalpa, Municipio De Tepepa, Tlaxcala	OTA52	Tlaxcala	Tepepa	Tepepa	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	2,400,000.00	2,291,638.75	2,291,638.75	2,291,638.75	1,403,852.70	1,403,852.70	1,403,852.70	61.26	\$0	Otros	45,795	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812598	Acueducto De Troncoso Aseo - Subestación 12.2 Km. H. 20 Y Subestación De 25 Km. Est. Teh. Sec. Insa. Casaca Morales, Pol. Atlixpa, Municipio De Jalapa, Tlaxcala	OTA53	Tlaxcala	Jalapa	Atlixpa	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	400,000.00	346,155.65	346,155.65	346,155.65	346,155.65	346,155.65	346,155.65	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812602	Acueducto De Troncoso Aseo - Subestación 24.5 Km. H. 20 Y Subestación De 25 Km. Instituto De Educación Técnica No. 9 Pol. Gregorio Méndez, Enlaseo Zapala, Tlaxcala	OTA54	Tlaxcala	Enlaseo Zapala	Gregorio Méndez Magaña (Pequeño)	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	400,000.00	335,745.34	335,745.34	335,745.34	335,745.34	335,745.34	335,745.34	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812607	Obra56 - Rehabilitación Y Mantenimiento De Las Gradas Habitacionales Y De Concreto, Aplicación De Pintura En Cobertizo, Casca De Albergues Y Puestos De Albergue Público, En La Alberca Otzacapa	OTA56	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	436,272.12	366,758.45	366,758.45	366,758.45	366,758.45	366,758.45	366,758.45	100.00	\$0	Otros	2,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812640	Obra57 - Oligo Comunitaria En Casca De Búsqueda Y Análisis En La Universidad Politécnica Del Centro, En El Municipio De Centro, Tlaxcala	OTA57	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	3,550,000.00	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	100.00	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812643	Construcción De Calle Lateral Del Centro De Salud Del Eplo Pedernero Del Campesino, Tenexepa, Tlaxcala	OTA58	Tlaxcala	Tenexepa	Redención del Campesino	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	715,000.00	701,714.25	701,714.25	701,714.25	701,714.25	701,714.25	701,714.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	833	0.00	100.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB16160400 812660	Albergue Cultural "Cada Político Casaca"	OTA61	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		33-Procesos Subsidios y Económicos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	14,825,000.00	14,801,169.00	14,801,169.00	14,801,169.00	5,655,548.75	5,655,548.75	5,655,548.75	34.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB16160400 812675	Reconstrucción De Mercado Pío Suárez, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tlaxcala	OTA64	Tlaxcala	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		33-Procesos Subsidios y Económicos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	140,932,500.00	140,917,753.75	140,917,753.75	140,917,753.75	38,786,414.58	38,786,414.58	38,786,414.58	27.52	\$0	Metros Cuadrados	604,629	0.00	35.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160400 812980	Construcción De Puentes De Concreto Armado, Camino E.C. Villahermosa - Las Gal Persef Km. 3.900 - E.C. Villahermosa - Coahuila - San Joaquin, Centro, Tabasco	OT465	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fomento Fideicomiso		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	86,537,500.00	86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	23,679,736.62	23,679,736.62	23,679,736.62	27.37	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	75.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB16160400 821073	Plan de Ordenamiento Territorial 2016-2018 - Construcción De Puentes Mto (Concreto Armado De Dos Carreteras Tipo Hierro) Villa-Huac Km 4.50 En La Ampliación De La Carretera Villahermosa-Coahuila	PIVITAB-CDOM-206-2016	Tabasco	Huacapa	Saboya Ita Seccion Rural	Rural	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	69,930,000.00	62,995,932.34	62,995,932.34	62,994,432.34	26,496,507.07	26,496,507.07	26,496,507.07	42.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB16160300 734044	Proyecto Específico Para La Adquisición Del Centro Comercial Existente De Dos A Cuatro Carreteras, Carretera Villahermosa - Huacapa Del Km. 6.000 Al Km. 7.100 -	3664554	Tabasco	Huacapa	Saboya Ita Seccion Rural	Rural	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	100.00	\$0	0210		0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017.		
TAB16160300 734112	Proyecto Específico De Equipamiento Urbano Para La Integración Social En El Distrito W Laguna De Las Inconas, Villahermosa, Centro, Tabasco	3588974	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	959,875.00	959,875.00	959,875.00	959,875.00	959,875.00	959,875.00	959,875.00	100.00	\$0	0210		0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB16160300 734788	Construcción De Puentes Para El Licitamiento De Los Límites De Ductos De Pases, Km. 1.350 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Huacapa, Tramo Villahermosa - Huacapa	3567821	Tabasco	Huacapa	Saboya Ita Seccion Rural	Rural	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	5,857,131.26	5,857,131.26	5,857,131.26	32.60	\$0	0210		0.00	60.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB16160300 738142	Proyecto Específico De Puentes Vehiculares Puentes Carreteras Clavara - Manises De Rio Blanco, En Villahermosa, Centro, Tabasco -	3672427	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	100.00	\$0	0210		0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB16160300 738142	Construcción De Puentes Para El Licitamiento De Los Límites De Ductos De Pases, Km. 1.350 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Huacapa, Tramo Huacapa - Villahermosa	3567738	Tabasco	Huacapa	Saboya Ita Seccion Rural	Rural	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	2,023,734.05	2,023,734.05	2,023,734.05	16.86	\$0	0210		0.00	75.00	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB16160300 738572	Licitación Del Derecho De Vía De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Huacapa Del Km. 6.000 Al Km. 6.450	3683004	Tabasco	Huacapa	Saboya Ita Seccion Rural	Rural	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	20,825,714.42	20,825,714.42	20,825,714.42	20,825,714.42	2,083,834.00	2,083,834.00	2,083,834.00	10.01	\$0	0210		0.00	0.50	Financiera / Física / Regio; AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB16160400 827749	O067 - Reparación Y Mantenimiento De Puentes Perforados Metálicos En La Carretera La Isla - Conchucillo, Tramo Km. 0.500 Y Km. 0.950 Y Km. 12.900, Municipio De Centro, Tabasco	OT967	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,820,000.00	1,787,753.38	1,787,753.38	1,787,753.38	1,741,797.55	1,741,797.55	1,741,797.55	97.43	\$0	Otros	684.847	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB16160400 827775	O066 - Reparación Y Mantenimiento De Puentes Perforados Metálicos En La Carretera La Isla - Conchucillo, Tramo Km. 10.900 Y Km. 14.500, Municipio De Centro, Tabasco	OT966	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,650,000.00	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	100.00	\$0	Otros	684.847	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB16160400 827797	O069 - Reparación Y Mantenimiento De Puentes Perforados Metálicos En La Carretera La Isla - Conchucillo, Tramo Km. 15.150, Km. 19.000 Y Km. 23.870, Municipio De Centro, Tabasco	OT969	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,820,000.00	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	100.00	\$0	Otros	684.847	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB17170100 838104	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2017	OT471	Tabasco	Gobernatura estatal	Gobernatura municipal	Convenios	Convenios	U000 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	217,739,937.00	143,554,545.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Kilometros	2,238,603	0.00	0.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB17170100 838118	O046 - Reconstrucción De Tarimaco, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Km. 18.070 Al Km. 19.990 Carretera Tulum - Etahuacan, Municipios De Etahuacan, Tabasco	OT486	Tabasco	Etahuacan	Etahuacan	Rural	Convenios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	960,000.00	960,000.00	0.00	935,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Kilometros	60.816	0.00	100.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB17170100 838123	Aportación Federal Para El Fideicomiso Fondo Metropolitano De La Ciudad De Villahermosa Para El Ejercicio 2017	OT470	Tabasco	Gobernatura estatal	Gobernatura municipal	Subsidios	Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	37,176,842.00	37,176,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	330.545	0.00	0.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	
TAB17170100 838127	Aportación De Recursos Federales Raso 23 Proyectos De Desarrollo Regional	OT462	Tabasco	Gobernatura estatal	Gobernatura municipal	Subsidios	Subsidios	U129 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	26,972,070.00	15,138,515.80	18,138,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	0.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.
TAB17170100 838137	Fomento Fideicomiso	OT463	Tabasco	Gobernatura estatal	Gobernatura municipal	Subsidios	Subsidios	U135 Fondo para el Fideicomiso Fideicomiso		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	14,835,000.00	14,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB17170100 838144	Fideicomiso Para La Infraestructura En Los Estados (Fie)	OT472	Tabasco	Gobernatura estatal	Gobernatura municipal	Fideicomisos	Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Previsiones Saludales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	77,920,081.00	77,920,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Kilometros	73,685	0.00	0.00	Financiera / Física / Regio; AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017.	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170100 638152	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal	OT473	Tabasco	Cobertera estatal	Cobertera municipal	Subsidios	U122 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Prvisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	19,750,000.00	19,750,000.00	19,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170100 638163	Obra2 -Reconstrucción Del Mercado Puro Gamaz, En El Municipio De Coahuila, En El Estado De Tabasco (Comercio)	OT482	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	54,500,000.00	54,500,000.00	50,496,793.05	50,496,793.05	14,862,274.25	14,862,274.25	14,862,274.25	27.27	0	Metros Cuadrados	664,620	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638170	Obra8 -Reconstrucción De Andadores De Comercio, Adornos Y Andamios En El Parque Tabasco "Doña María"	OT488	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	768,962.19	768,962.19	747,685.68	747,685.68	719,640.92	719,640.92	719,640.92	93.59	0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638175	Obra9 -Rehabilitación De Calles En El Parque Tabasco "Doña María"	OT489	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	766,280.33	766,280.33	741,936.84	741,936.84	634,334.05	634,334.05	634,334.05	82.78	0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638192	Obra90 -Rehabilitación Y Mantenimiento De Muelles, Saneamiento, En El Parque Tabasco "Doña María"	OT490	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	531,379.52	531,379.52	512,528.51	512,528.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Otros	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170100 638195	Obra91 -Remodelación De Abundado En Andadores En El Parque Tabasco "Doña María"	OT491	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	976,983.29	976,983.29	919,637.35	919,637.35	919,637.35	919,637.35	919,637.35	93.11	0	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638206	Obra92 -Remodelación Pasadl Del Teatro Al Área Libre Al Interior En El Parque Tabasco "Doña María"	OT492	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,251,407.87	1,251,407.87	1,237,267.52	1,237,267.52	1,237,267.52	1,237,267.52	1,237,267.52	98.87	0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638210	Obra94 -Rehabilitación De Cerca Perimetral Y Finales De Acceso A Diferentes Áreas Del Parque Tabasco "Doña María"	OT494	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	534,899.48	534,899.48	512,159.07	512,159.07	700,557.97	700,557.97	692,907.45	84.63	0	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638226	Obra95 -Rehabilitación De Trazado Y 2 Y 3 Área Geométrica, Del Parque Tabasco "Doña María"	OT495	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	724,944.45	724,944.45	711,635.28	711,635.28	678,194.15	678,194.15	678,194.15	93.27	0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638236	Obra96 -Rehabilitación Del Stand Ganadero Del Parque Tabasco "Doña María"	OT496	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,528,182.38	2,528,182.38	2,494,132.89	2,494,132.89	2,494,132.89	2,494,132.89	2,494,132.89	98.65	0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638240	Obra97 -Reconstrucción De Instalaciones Eléctricas En Estacionamiento Y Almacén Del Parque Tabasco "Doña María"	OT497	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,129,904.00	2,129,904.00	1,878,495.88	1,878,495.88	1,697,997.41	1,697,997.41	1,697,997.41	79.72	0	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el segundo mes	
TAB17170100 638245	Obra98 -Rehabilitación De Carreteras De Vialidades, Fijas, Móviles Y Áreas Estacionamiento En El Parque Tabasco "Doña María"	OT498	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	779,682.74	779,682.74	759,968.87	759,968.87	717,333.54	717,333.54	717,333.54	92.00	0	Otros	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638255	Obra99 -Revisión Estacional Del Arco Y "U" De Acceso En Vialidad, Pisos De Vialidades De Pagueta, Fian Limón, Terolera, Tronco Al Área Libre, Trazo En Área Ganadera Y Móvil En El Parque Tabasco "Doña"	OT499	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	432,961.30	432,961.30	425,164.17	425,164.17	337,371.48	337,371.48	337,371.48	77.92	0	Estado de preservación	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638258	Obra91 -Mantenimiento Del Parque De Recreo Comunal 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OT501	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	2,320,000.00	2,320,000.00	2,071,336.77	2,071,336.77	394,629.07	394,629.07	0.00	17.01	0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170100 638266	Obra92 -Mantenimiento A Estacionamiento Público Del Parque Tabasco "Doña María" Y Opciones Xa	OT502	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,312,344.42	1,312,344.42	1,308,054.98	1,308,054.98	1,293,382.43	1,293,382.43	1,293,382.43	98.56	0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170200 684816	Obra55 - Construcción De Línea De Media Tensión Troncal De La Subestación Pánuco, Sobre La Carretera Villahermosa - Huixtla Del Km. 0 340 Al Km. 0 560, En El Municipio De Huixtla, Tabasco	OT485	Tabasco	Huixtla	Barras del Canal	Rural	Subsidios	U092 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,410,303.73	2,410,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 684827	Obra66 - Construcción De Tramo Carretero A Base De Grapes Asfáltica Y Pisos De Asfalto Con Alcantarala De Concreto Reforzado Ubicado En El Camino E.C. (Trampa - Tacotalpa) - Ejido Vicente Guerrero	OT506	Tabasco	Taapa	Vicente Guerrero (Lerma)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	3,486,069.00	3,486,069.00	0.00	0.00	3,286,734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 684845	Obra67 - Construcción De Pavedido Asfáltico En 7 Calles De La Col. San Juan De Tenosique, Tabasco	OT507	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Puro Suave	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	7,349,607.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el segundo mes
TAB17170200 684858	Obra19 -Reconstrucción De Tenencia En Tronco, Andadores Del Camino Pánuco - Villa Central Andrés Bander Magallanes (Barra De Tapalco), Municipio De Pánuco, Tabasco	OT519	Tabasco	Pánuco	Barra de Tapalco	Rural	Subsidios	U093 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	686,784.32	686,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 684873	Obra36 - Construcción De Tenencia, Otra De Drenaje, Pavimento Asfáltico, Saneamiento Municipal Y Vialidad Del Camino Zapalero - Juana, Del Km. 21 830 Al Km. 34 900 Del Municipio De Juana, Tabasco	OT536	Tabasco	Juana	Cobertera municipal	n.a	Subsidios	U093 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registre AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAB17170200 884892	OT07 - Ampliación De Alcantarillado, (Red De Agua Potable Y Drenaje) Sobre Los Calles Río Teapa Y Río Giganta De La Colonia Casa Blanca, Municipio De Centro, Tabasco	OTE37	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170200 884956	OT09 - Construcción De Pavimento Hídrico De La Calle Agustín Gardón Entre Los Calles Dos Y Nueve, Buco, Del Municipio De Amula, Tabasco	OTE39	Tabasco	Amula	Colonia municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	9,613,000.00	9,613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170200 884960	OT040 - Construcción De Calles Y Avenidas Con Pavimento Hídrico Tipo Estriado En La Col. Centro Del Municipio De Teapa, Tabasco	OTE40	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,035,000.00	7,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB17170200 884979	OT041 - Construcción De Trazos, Pavimento Asfáltico, Saneamiento Hídrico Y Vertical Del Camino Arroyo Hondo Arroyal, Municipio De Cardenas, Tabasco	OTE41	Tabasco	Cardenas	Arroyo Hondo Arroyal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	15,415,000.00	15,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170200 884984	OT042 - Construcción De Trazos, Pavimento Asfáltico Y Saneamiento Hídrico Del Camino El Ovejo Del Km. 3.440 Al Km. 7.450, Municipio De Minicapa, Tabasco	OTE42	Tabasco	Minicapa	Minicapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	13,725,000.00	13,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
TAB17170200 885031	OT023 - Construcción De Pavimento Hídrico, Saneamiento, Erietas, Drenaje Y Agua Potable, En La Calle 27 De Febrero Del Municipio Cardenas, Tabasco	OTE23	Tabasco	Cardenas	Cardenas	Rural	Subsidios	U123 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	6,153,360.20	6,153,360.20	6,153,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885046	OT024 - Construcción De Pavimento Hídrico, Saneamiento, Erietas, Drenaje Y Agua Potable, Calle Carlos Alberto Villón, Cof. Santa Cruz Del Municipio, Cardenas, Tabasco	OTE24	Tabasco	Cardenas	Cardenas	Rural	Subsidios	U123 Proyecto de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,780,200.00	1,780,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885056	OT027 - Ampliación De Mallo De Acero Y Rehabilitación De Alcantarillado Público En Puntos Productores (Carretera La Lata - Comalcalco), Municipios En Los Municipios 0.500, 0.050, 10.909, 12.000, 14	OT027	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco municipal	Aportaciones Federales	Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,503,883.69	1,503,883.69	1,487,876.74	1,487,876.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885076	OT003 - Proyecto Para El Reconocimiento Estacional De La Sección Urbana En El Barrio "Centro De Comercio, Tabasco 2009", En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTE03	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,120,000.00	1,120,000.00	1,096,200.00	1,096,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB17170200 885085	OT004 - Proyecto Para La Construcción De Puntos Velocidad En El Entorno De La Carretera Villahermosa - Minicapa - Leticia, En La Ciudad De Villahermosa, Km. 6.900	OTE04	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,900,000.00	1,900,000.00	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885093	OT005 - Proyecto Estacional Para La Construcción De Avenidas Y Gasas Del Punto Velocidad En El Entorno De La Carretera Villahermosa - Minicapa - Leticia, En La Ciudad De Villahermosa, Km. 6.900	OTE05	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,096,750.00	1,096,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885111	OT006 - Rehabilitación General Y Construcción De Estios Verticales En Carreteras De Fiel 1 Y 2 De Paso Judicial De La Ciudad Deportiva, Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco	OTE06	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2017	2,600,000.00	2,600,000.00	2,441,214.15	2,441,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885130	OT016 - Rehabilitación Del Puntaje Tabasco 2009 Segunda Etapa	OTE16	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	9,450,000.00	9,450,000.00	9,385,500.02	9,385,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885140	OT028 - Reconocimiento Estacional De La Sección Urbana En El Barrio "Centro De Comercio, Tabasco 2009", En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTE28	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	20,300,000.00	20,300,000.00	23,399,266.05	23,399,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB17170200 885150	OT029 - Construcción De Gasas Poliméricas En Dos Niveles De Habilitación (Levantamiento De Pisos) Y Saneamiento Estacional En La Ciudad Deportiva De La Col. Primero De Mayo, En El Municipio	OTE29	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deportes	En Ejecución	2017	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
TAB17170200 885154	OT030 - Rehabilitación Temporal De Las Oficinas De La Comisión De Radio Y Televisión De Tabasco (CORT), En Los Salones Del Centro De Convenciones Tabasco 2009	OTE30	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	812 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,792,324.80	1,792,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes

Handwritten signature or initials.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones									
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Resgate	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
TAB17170200 885162	OT43 - Rehabilitación De Saneamiento Básico Tipo Pasa De 150 Rvs, 12000-220127 Vols. 60 H2 Y Linea De Distribucion Area 34-A En Media Y Bajo Tension Del Camino De Capacitacion Y Reproduccion	OTB38	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	3,125	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SITETAB. Para el segundo mes
TAB17170200 885163	OT45 - Complemento Para Accesada Eléctrica En Media Tension E Instalacion Para Cancha De Fútbol Profesional De Paises Sudamericanos En La Ciudad Deportiva, En El Municipio De Centro, Tabasco.	OTB45	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	4,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS

LIC. MARÍA BETZABÉ DURAN NÚÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA
SOTOP

ENTIDAD: Tabasco
 SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHOP	OBSERVACIONES		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	115,406,235.00	115,406,235.00	115,406,235.00	109,433,920.16	109,433,920.16	109,433,920.16	109,433,920.16	\$0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	306 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	N/A	DESCUENTO DEL UNO AL MILLAR, LO CUAL CONSTA EN EL ACTA FOMENTO CT-SEM	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	115,290,828.77	115,290,828.77	115,290,828.77	109,318,513.93	109,318,513.93	109,318,513.93	109,318,513.93	109,318,513.93	N/A	SE DESCUENTO AL IMPORTE APROBADO Y MINISTRADO EL UNO AL MILLAR POR LA CANTIDAD 115,406.23 SE TRATARÁ REINTEGRO POR UN MONTO DE 5,072,314.34	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	856,022.88		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,494,500.00	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,494,500.00	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	N/A	EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS Y NO EJERCIDOS ES POR UN TOTAL DE 856,022.88, MAS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN MONTO DE 169,663.81, EL REINTEGRO TOTAL ONDA EN 1,025,686.69, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REINTEGRAR HASTA QUE SE HAGAN VALIDAS LAS FINANZAS
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	87,508.00	1,128,596.07		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6,993,000.00	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,993,000.00	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO A LA TESOROFE POR UN TOTAL DE 6,004.07 DE RECURSOS NO EJERCIDOS MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0015A8H0670337691405. EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS SE SOLICITO A LA SPF POR 31,122,590.24 MEDIANTE OFICIO NÚM. 507C09452085, SIN EMBARGO LA SPF REALIZÓ EL REINTEGRO POR UN MONTO DE 1,122,596.07 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0015A8H041104011414 PARA DAR UN TOTAL DE 1,128,596.07 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE 24 CENTAVOS. ADICIONAL LA SPF REALIZÓ UN REINTEGRO POR 37,508.00 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0015A8H03991007045. CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	336,793.00	32,487,358.39		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	279,720,000.00	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	279,720,000.00	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO A LA TESOROFE POR UN TOTAL DE 30,911,154.53 DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE CAPTURA 0015A8H090330215466, 0015A8H073330214473 Y EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN TOTAL DE 1,676,200.00 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0015A8H103337706445 PARA DAR UN TOTAL DE 32,487,358.39. ADICIONAL LA SPF REALIZÓ REINTEGROS POR UN TOTAL DE 336,793.00 MEDIANTE LINEAS DE CAPTURA 0015A8H021030203407, 0015A8H0741030207426 Y 0015A8H0330774416. CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	803,689.90		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	45,504,450.00	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	45,504,450.00	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR 500,000.00 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NÚM. 0016A04050437021420

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestados													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	2,863,251.00	11,271,362.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	119,210,717.00	107,939,325.00	107,939,325.00	106,759,230.31	106,759,230.31	106,759,230.31	106,759,230.31	30.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	119,210,717.00	107,939,325.00	107,939,325.00	106,759,230.31	106,759,230.31	106,759,230.31	106,759,230.31	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	41,714.42		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,145,850.00	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	30.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0088	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,145,850.00	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	1,107,135.55	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	51,695.00	1,101,459.44		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19,960,000.00	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	30.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0091	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,960,000.00	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	18,875,500.55	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	30			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	324,000,000.00	336,634,285.55	336,634,285.55	336,634,285.55	336,634,285.55	336,634,285.55	336,634,285.55	30.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	240,000,000.00	4,783,706.65	4,783,706.65	4,783,706.65	4,783,706.65	4,783,706.65	4,783,706.65	4,783,706.65	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	1,033,479.15		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	49,759,200.00	39,725,729.65	39,725,729.65	39,725,729.65	39,725,729.65	39,725,729.65	39,725,729.65	30.00	

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Segundo Trimestre 2017


Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	022 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	40,759,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$173,749.50 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 16-0016AHO3304272016 Y EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR \$855,729.65 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0016ABM499344030451 PARA HACER UN TOTAL DE \$1,029,479.15	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		153,516,981.00	85,317,756.80	85,317,756.80	85,262,639.95	81,222,666.61	81,222,666.61	81,222,666.61	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	AFORTACIONES FEDERALES + 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	022 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15,000,000.00	21,112,035.14	21,112,035.14	21,056,918.20	20,314,344.56	20,314,344.56	20,314,344.56	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	AFORTACIONES FEDERALES + 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	023 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	628,207.64	628,207.64	628,207.64	628,207.64	628,207.64	628,207.64	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	AFORTACIONES FEDERALES + 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	024 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	52,403,919.99	52,403,919.99	52,403,919.99	49,618,770.93	49,618,770.93	49,618,770.93	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	AFORTACIONES FEDERALES + 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	029 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	11,175,594.12	11,175,594.12	11,175,594.12	10,663,343.48	10,663,343.48	10,663,343.48	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	AFORTACIONES FEDERALES + 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	138,516,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		119,330,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	119,209,216.95	42,692,071.44	42,692,071.44	42,692,071.44	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	751 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	119,330,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	119,209,216.95	42,692,071.44	42,692,071.44	42,692,071.44	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		280,952,760.00	270,977,815.82	270,977,815.82	262,849,915.22	249,476,386.46	247,603,086.01	242,364,832.23	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	023 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,605,405.26	6,605,405.26	6,605,405.26	5,961,047.34	5,961,047.34	5,961,047.34	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	024 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	55,028,341.92	55,028,341.92	55,028,341.92	46,477,581.06	44,604,286.51	40,478,892.39	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	025 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	280,952,760.00	209,344,068.64	209,344,068.64	201,216,168.04	197,037,752.06	197,037,752.06	196,080,228.92	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	022 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	214,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	SE CANCELO EL RECURSO POR \$214,250,000.00 MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA SFP H4 SFP/RLE0522/2016 DE FECHA 30/12/2016.
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		214,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00		

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rama	Clave Rama	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	92,741.96		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	242,365,000.00	242,212,258.02	242,212,258.02	242,212,258.02	67,512,697.95	67,512,697.95	67,512,697.95	30.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	155,767,500.00	155,718,922.84	155,718,922.84	155,718,922.84	43,541,961.35	43,541,961.35	43,541,961.35	NA	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR 355,911.07 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NO. 0017AARJ702541013491 Y POR 133,330.91 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NO. 0017AARJ702541013491 PARA DAR UN TOTAL DE 92,741.96		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	86,537,500.00	86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	23,670,736.62	23,670,736.62	23,670,736.62	NA			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	46,603.08		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19,780,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	7,118,209.00	7,118,209.00	6,557,604.17	30.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,780,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	7,118,209.00	7,118,209.00	6,557,604.17	NA	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR 345,050.65 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NO. 0017AARJ702541013491		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEP	U012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	69,623,568.26	69,623,568.26	69,606,776.58	66,418,565.40	66,418,565.40	66,418,565.40	NA			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEP	U012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	140,934,570.09	9,384,471.68	9,384,471.68	9,384,471.68	7,851,804.91	7,851,804.91	7,851,804.91	NA			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEP	U012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	29,032,914.49	29,032,914.49	29,032,914.49	24,369,610.50	24,369,610.50	24,369,610.50	NA			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEP	U012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	NA		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	751 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	37,176,842.00	37,176,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37,176,842.00	37,176,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,100,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	16,648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	218,699,937.00	198,951,633.27	131,256,860.40	11,572,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,072,076.00	26,072,076.00	26,072,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	

ENTIDAD: Tabasco
 SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN HO HABITACIONAL	19,780,000.00	19,780,000.00	19,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN HO HABITACIONAL	14,835,000.00	14,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN HO HABITACIONAL	0.00	111,404,970.77	101,710,441.71	101,710,441.71	26,353,388.56	26,353,388.56	25,909,152.45	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ORGANIZACION	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,603,883.69	2,584,626.74	2,584,626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	620 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	3,452,981.30	3,410,304.17	3,416,364.17	337,371.48	337,371.48	337,371.48	0.00	NA


 ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS


 LIC. MARIA BETZABE DURAN MUNEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP